

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7利根川上流部治水検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(変更) 1.八斗島上流域における最適な洪水調節機能の検討 2.既存施設の活用検討 3.施設整備の検討 4.流出計算の試算資料等とりまとめ (削除) 5.出水時におけるダムの洪水調節効果等検討 (追加) 6.相俣ダム放流設備改良後の操作要領案検討
履行期間(自)	令和7年4月26日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	79,992,000 円(税込み)
変更金額	43,329,000 円(税込み)
変更後の契約金額	123,321,000 円(税込み)
変更理由	1.八斗島上流域における最適な洪水調節機能の検討 検討条件に変更が生じたため、変更(増)を行う。 2.既存施設の活用検討 検討条件に変更が生じたため、変更(減)を行う。 3.施設整備の検討 検討条件に変更が生じたため、変更(増)を行う。 4.流出計算の試算資料等とりまとめ 試算ケース等に変更が生じたため、変更(増)を行う。 5.出水時におけるダムの洪水調節効果等検討 工期内に出水がなかったため、削除(減)を行う。 6.相俣ダム放流設備改良後の操作要領案検討 相俣ダムにおける放流設備改良後の操作要領案の検討を行う必要が生じたため、追加(増)を行う。 7.履行期間 履行期間は元工期のとおりとする。