

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業務の名称	R7利根川ダム統合管理事務所外1件建築改修他設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	以下のとおり、Ⅱ業務仕様に追加する。 ・資料館における外壁改修及び外部建具改修実施設計に関する標準業務 ・汚水貯留槽新設実施設計に関する標準業務業務 ・実施設計追加に伴う積算業務(建築、電気設備、機械設備) ・建築物その他調査業務
履行期間(自)	令和7年11月16日
履行期間(至)	令和9年2月19日
変更前の契約金額	30,250,000 円(税込み)
変更金額	5,390,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,640,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地確認の結果、敷地内の工作物、設備等の位置に既存資料との不整合が発覚したため、建築物その他調査業務を追加する。 2. 現地確認の結果、資料館の外壁にクラックや建具からの漏水が認められ、外壁改修及び外部建具改修が必要となったため、実施設計、積算業務を追加する。 3. 排水設備計画の方針変更により汚水貯留槽の新設が必要となったため、実施設計、積算業務を追加する。 4. 履行期間は、業務の追加により令和9年2月19日まで延長する。