

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年3月22日																																																						
契約業者名	ピーエス・コンストラクション株式会社																																																						
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号																																																						
工事の名称	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事																																																						
工事場所	埼玉県東松山市高坂地先、埼玉県坂戸市紺屋地先																																																						
工事種別	一般土木・機械設備工事																																																						
工事概要	<table><tr><td>樋門・樋管【高坂工区】</td><td>1式</td><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>路体(築堤)盛土工</td><td>約42,400m³</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式</td><td>製作工</td><td>1式</td></tr><tr><td>樋門・樋管本体工</td><td>1式</td><td>据付工</td><td>1式</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>1式</td><td>築堤・護岸【紺屋工区】</td><td></td></tr><tr><td>矢板工</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td></td></tr><tr><td>函渠工</td><td>1式</td><td>掘削工</td><td>約53,000m³</td></tr><tr><td>翼壁工</td><td>1式</td><td>矢板護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>連節ブロック張</td><td>約300m²</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>張芝</td><td>約12,000m²</td><td></td><td></td></tr></table>			樋門・樋管【高坂工区】	1式	付帯道路工	1式	河川土工	1式	構造物撤去工	1式	路体(築堤)盛土工	約42,400m ³	仮設工	1式	地盤改良工	1式	製作工	1式	樋門・樋管本体工	1式	据付工	1式	作業土工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】		矢板工	1式	河川土工		函渠工	1式	掘削工	約53,000m ³	翼壁工	1式	矢板護岸工	1式	水路工	1式	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式	連節ブロック張	約300m ²	仮設工	1式	張芝	約12,000m ²		
樋門・樋管【高坂工区】	1式	付帯道路工	1式																																																				
河川土工	1式	構造物撤去工	1式																																																				
路体(築堤)盛土工	約42,400m ³	仮設工	1式																																																				
地盤改良工	1式	製作工	1式																																																				
樋門・樋管本体工	1式	据付工	1式																																																				
作業土工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】																																																					
矢板工	1式	河川土工																																																					
函渠工	1式	掘削工	約53,000m ³																																																				
翼壁工	1式	矢板護岸工	1式																																																				
水路工	1式	法覆護岸工	1式																																																				
法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式																																																				
連節ブロック張	約300m ²	仮設工	1式																																																				
張芝	約12,000m ²																																																						
工期(自)	令和6年5月27日																																																						
工期(至)	令和7年8月29日																																																						
変更前の契約金額	583,000,000(税込み)																																																						
変更金額	+7,733,000(税込み)																																																						
変更後の契約金額	590,733,000(税込み)																																																						
変更理由	1. 本工事は「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」に係る特例措置の対象工事であり、受注者により令和6年度積算基準への変更希望があったため変更するものである。 2. 工期は、元設計とおりとする。																																																						

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月29日																																																														
契約業者名	ピーエス・コンストラクション株式会社																																																														
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号																																																														
工事の名称	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事																																																														
工事場所	埼玉県東松山市高坂地先、埼玉県坂戸市紺屋地先																																																														
工事種別	一般土木・機械設備工事																																																														
工事概要	<table><tr><td>樋門・樋管【高坂工区】</td><td>1式</td><td>法覆護岸工【西本宿工区】</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td><td>張芝</td><td>約6,500m²</td></tr><tr><td>路体(築堤)盛土工</td><td>約42,400m³</td><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>路体(築堤)盛土工</td><td>約17,500m³</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式</td><td>製作工</td><td>1式</td></tr><tr><td>樋門・樋管本体工</td><td>1式</td><td>据付工</td><td>1式</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>1式</td><td>築堤・護岸【紺屋工区】</td><td></td></tr><tr><td>矢板工</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td></td></tr><tr><td>函渠工</td><td>1式</td><td>掘削工</td><td>約53,000m³</td></tr><tr><td>翼壁工</td><td>1式</td><td>矢板護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>連節ブロック張</td><td>約300m²</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>張芝</td><td>約12,000m²</td><td></td><td></td></tr></table>			樋門・樋管【高坂工区】	1式	法覆護岸工【西本宿工区】	1式	河川土工	1式	張芝	約6,500m ²	路体(築堤)盛土工	約42,400m ³	付帯道路工	1式	河川土工【西本宿工区】	1式	構造物撤去工	1式	路体(築堤)盛土工	約17,500m ³	仮設工	1式	地盤改良工	1式	製作工	1式	樋門・樋管本体工	1式	据付工	1式	作業土工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】		矢板工	1式	河川土工		函渠工	1式	掘削工	約53,000m ³	翼壁工	1式	矢板護岸工	1式	水路工	1式	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式	連節ブロック張	約300m ²	仮設工	1式	張芝	約12,000m ²		
樋門・樋管【高坂工区】	1式	法覆護岸工【西本宿工区】	1式																																																												
河川土工	1式	張芝	約6,500m ²																																																												
路体(築堤)盛土工	約42,400m ³	付帯道路工	1式																																																												
河川土工【西本宿工区】	1式	構造物撤去工	1式																																																												
路体(築堤)盛土工	約17,500m ³	仮設工	1式																																																												
地盤改良工	1式	製作工	1式																																																												
樋門・樋管本体工	1式	据付工	1式																																																												
作業土工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】																																																													
矢板工	1式	河川土工																																																													
函渠工	1式	掘削工	約53,000m ³																																																												
翼壁工	1式	矢板護岸工	1式																																																												
水路工	1式	法覆護岸工	1式																																																												
法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式																																																												
連節ブロック張	約300m ²	仮設工	1式																																																												
張芝	約12,000m ²																																																														
工期(自)	令和6年5月27日																																																														
工期(至)	令和8年3月31日																																																														
変更前の契約金額	590,733,000(税込み)																																																														
変更金額	+73,315,000(税込み)																																																														
変更後の契約金額	664,048,000(税込み)																																																														

変更理由	1. 河川土工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、河川土工を追加する。 2. 地盤改良工 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、改良範囲に変更が生じたため、固結工を増工する。 3. 樋門・樋管本体工 管理者協議の結果、樋管断面を拡大する必要があるため、樋門・樋管本体工を増工する。 4. 水路工 修正設計と現地照査に伴い、より経済的な構造に変更し、施工延長を延伸したため、水路工を増工する。 5. 付属物設置工 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、防止柵及び階段等に変更が生じたため、付属物設置工を増工する。 6. 法覆護岸工 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、条件護岸範囲に変更が生じたため、法覆護岸工を減工する。 7. 法覆護岸工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、法覆護岸工を追加する。 8. 付帯道路工 現地照査により、側溝の施工延長を短縮したため、付帯道路工を減工する。 9. 付帯道路工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、付帯道路工を追加する。 10. 付帯道路施設工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、付帯道路施設工を追加する。 11. 工事用道路工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、工事用道路工を追加する。 12. 光ケーブル配管工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、光ケーブル配管工を追加する。 13. 構造物撤去工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、構造物撤去工を追加する。 14. 仮設工【西本宿工区】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、仮設工を追加する。 15. 小形水門製作 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、水門設備に変更が生じたため増工する。 16. 小形水門輸送工 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、水門設備に変更が生じたため増工する。 17. 小形水門設備据付 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、水門設備に変更が生じたため増工する。 18. 共通仮設費【土木工事】 用地取得に時間を要し、河道掘削土を即時に活用するために、同地区別範囲で築堤する必要があるため、共通仮設費を増工する。 19. 共通仮設費【機械設備】 管理者協議の結果、樋管断面が拡大したことに伴い、水門設備に変更が生じたため、共通仮設費を増工する。 20. 工期は、用地取得に時間を要したことに伴い、一部一時中止していたため、214日間延長し、令和8年3月31日までとする。
------	--

(第4回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日																																																																																										
契約業者名	ピーエス・コンストラクション株式会社																																																																																										
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号																																																																																										
工事の名称	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事																																																																																										
工事場所	埼玉県東松山市高坂地先、埼玉県坂戸市紺屋地先																																																																																										
工事種別	一般土木・機械設備工事																																																																																										
工事概要	<第4回変更> <table><tr><td>樋門・樋管【高坂工区】</td><td>1式</td><td>製作工</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td><td>小形水門製作</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>据付工</td><td>1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式</td><td>小形水門輸送工</td><td>1式</td></tr><tr><td>樋門・樋管本体工</td><td>1式</td><td>小形水門設備据付</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1式</td><td>純工事費</td><td>1式</td></tr><tr><td>付属物設置工</td><td>1式</td><td>現場管理費</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>工期延長等に伴う現場維持費</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>工事原価</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td><td>工事価格</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>付帯道路施設工</td><td>1式</td><td>築堤・護岸【紺屋工区】</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路施設工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>護岸基礎工</td><td>1式</td></tr><tr><td>光ケーブル配管工</td><td>1式</td><td>矢板護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>光ケーブル配管工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td><td>根固め工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>付属物設置工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>共通仮設</td><td>1式</td><td>共通仮設</td><td>1式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1式</td><td>共通仮設費</td><td>1式</td></tr></table>			樋門・樋管【高坂工区】	1式	製作工	1式	河川土工	1式	小形水門製作	1式	河川土工【西本宿工区】	1式	据付工	1式	地盤改良工	1式	小形水門輸送工	1式	樋門・樋管本体工	1式	小形水門設備据付	1式	水路工	1式	純工事費	1式	付属物設置工	1式	現場管理費	1式	法覆護岸工	1式	工期延長等に伴う現場維持費	1式	法覆護岸工【西本宿工区】	1式	工事原価	1式	付帯道路工	1式	工事価格	1式	付帯道路工【西本宿工区】	1式			付帯道路施設工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】	1式	付帯道路施設工【西本宿工区】	1式	河川土工	1式	工事用道路工【西本宿工区】	1式	護岸基礎工	1式	光ケーブル配管工	1式	矢板護岸工	1式	光ケーブル配管工【西本宿工区】	1式	法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式	根固め工	1式	構造物撤去工【西本宿工区】	1式	付属物設置工	1式	仮設工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工【西本宿工区】	1式	仮設工	1式	共通仮設	1式	共通仮設	1式	共通仮設費	1式	共通仮設費	1式
樋門・樋管【高坂工区】	1式	製作工	1式																																																																																								
河川土工	1式	小形水門製作	1式																																																																																								
河川土工【西本宿工区】	1式	据付工	1式																																																																																								
地盤改良工	1式	小形水門輸送工	1式																																																																																								
樋門・樋管本体工	1式	小形水門設備据付	1式																																																																																								
水路工	1式	純工事費	1式																																																																																								
付属物設置工	1式	現場管理費	1式																																																																																								
法覆護岸工	1式	工期延長等に伴う現場維持費	1式																																																																																								
法覆護岸工【西本宿工区】	1式	工事原価	1式																																																																																								
付帯道路工	1式	工事価格	1式																																																																																								
付帯道路工【西本宿工区】	1式																																																																																										
付帯道路施設工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】	1式																																																																																								
付帯道路施設工【西本宿工区】	1式	河川土工	1式																																																																																								
工事用道路工【西本宿工区】	1式	護岸基礎工	1式																																																																																								
光ケーブル配管工	1式	矢板護岸工	1式																																																																																								
光ケーブル配管工【西本宿工区】	1式	法覆護岸工	1式																																																																																								
構造物撤去工	1式	根固め工	1式																																																																																								
構造物撤去工【西本宿工区】	1式	付属物設置工	1式																																																																																								
仮設工	1式	構造物撤去工	1式																																																																																								
仮設工【西本宿工区】	1式	仮設工	1式																																																																																								
共通仮設	1式	共通仮設	1式																																																																																								
共通仮設費	1式	共通仮設費	1式																																																																																								
工期(自)	令和6年5月27日																																																																																										
工期(至)	令和8年6月30日																																																																																										
変更前の契約金額	664,048,000(税込み)																																																																																										
変更金額	+313,390,000(税込み)																																																																																										
変更後の契約金額	977,438,000(税込み)																																																																																										

変更理由	1. 河川土工 用地交渉の遅れに伴い、工事で発生した河道掘削土を仮置きする必要があるため、土砂運搬及び整地を追加する。 2. 地盤改良工 受注者協議の結果、固結工をICTで施工するため、増工する。 3. 樋門・樋管本体工 現地精査により増工する。 4. 水路工 設計の見直しにより、樋管接続水路工の構造及び施工延長を変更したため、減工する。 5. 付属物設置工 現地精査により増工する。 6. 法覆護岸工 現地調査により張芝範囲を精査し、植生工を減工する。 7. 付帯道路工 関係機関協議の結果、路肩防護柵の構造を修正したため、減工する。 8. 付帯道路施設工 関係機関協議の結果、路肩防護柵の構造を修正したため、視線誘導標を追加する。 9. 光ケーブル配管工 現地精査により増工する。 10. 光ケーブル配管工【西本宿工区】 現地精査により増工する。 11. 構造物撤去工 現地調査により、既設埋設管の撤去範囲を精査し、増工する。 12. 仮設工 現地踏査の結果、工事用道路の不陸整正が必要となった。また、高坂ストックヤードへの進入路を確保する必要があるため、工事用道路工を増工する。 受注者協議により、重機の施工幅を確保するため、仮水路位置を変更する必要があるため、仮水路工を増工する。 関係機関協議により、流量設定条件に差異があることが判明したため、仮排水構造を変更し、増工する。 現地照査の結果、地盤改良機を安定させるための安定処理範囲に変更が生じたため、作業ヤード整備工を増工する。 用地交渉の遅れに伴い、掘削土砂の仮置きと築堤土運搬を追加したことに伴い、ストックヤードの整備及び交通管理工を追加し、増工する。 13. 仮設工【西本宿工区】 用地交渉の遅れに伴い、配土計画に変更が生じたため、西本宿ストックヤードの不陸整正を追加し、増工する。 14. 共通仮設費 敷鉄板の追加に伴い、運搬費を増工する。 現地調査の結果、支障となる樹木を伐採する必要があるため、準備費を増工する。 遠隔臨場、ICT土工、ICT地盤改良工の実施により、技術管理費を増工する。 快適トイレの設置により、営繕費を増工する。 15. 工期延長等に伴う現場維持費 工事一部一時中止に伴い、現場維持等の費用を追加し、増工する。 16. 河川土工【紺屋工区】 現地精査により、数量に変更が生じたため、減工する。 17. 護岸基礎工【紺屋工区】 現地着手の結果、想定していた既設護岸構造から変更が生じたため、基礎工を追加し、増工する。 18. 矢板護岸工【紺屋工区】 現地踏査の結果、数量減とし、減工する。 19. 法覆護岸工【紺屋工区】 現地踏査の結果、既設護岸復旧範囲に変更が生じたため、減工する。 20. 根固め工【紺屋工区】 現地踏査の結果、護岸保護のため、根固め工を追加し、増工する。 21. 付属物設置工【紺屋工区】 現地踏査の結果、支障物となる看板を撤去・再設置するため、付属物設置工を追加し、増工する。 22. 構造物撤去工【紺屋工区】 現地精査の結果、既設護岸撤去数量に変更が生じたため、構造物撤去工を増工する。 23. 仮設工【紺屋工区】 環境調査の結果、工事用道路に変更が生じたため、工事用道路工を増工する。 現地着手の結果、埋設支障物を処分する必要があるため、塵芥処理工を追加し増工する。 現地踏査の結果、交通誘導員の配置計画に変更が生じたため、交通管理工を増工する。 24. 共通仮設費【紺屋工区】 現地調査の結果、支障となる樹木を伐採する必要があるため、準備費を増工する。 ICT土工の実施により、技術管理費を増工する。 快適トイレの設置により、営繕費を増工する。 25. 工期は、河川土工及び仮設工の増工により91日間延長し、令和8年6月30日までとする。
------	--

(第5回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日																																																																																										
契約業者名	ピーエス・コンストラクション株式会社																																																																																										
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号																																																																																										
工事の名称	R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事																																																																																										
工事場所	埼玉県東松山市高坂地先、埼玉県坂戸市紺屋地先																																																																																										
工事種別	一般土木・機械設備工事																																																																																										
工事概要	<第5回変更> <table><tr><td>樋門・樋管【高坂工区】</td><td>1式</td><td>製作工</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td><td>小形水門製作</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>据付工</td><td>1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式</td><td>小形水門輸送工</td><td>1式</td></tr><tr><td>樋門・樋管本体工</td><td>1式</td><td>小形水門設備据付</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1式</td><td>純工事費</td><td>1式</td></tr><tr><td>付属物設置工</td><td>1式</td><td>現場管理費</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>工期延長等に伴う現場維持費</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>工事原価</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td><td>工事価格</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>付帯道路施設工</td><td>1式</td><td>築堤・護岸【紺屋工区】</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路施設工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>護岸基礎工</td><td>1式</td></tr><tr><td>光ケーブル配管工</td><td>1式</td><td>矢板護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>光ケーブル配管工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td><td>根固め工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>付属物設置工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工【西本宿工区】</td><td>1式</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>共通仮設</td><td>1式</td><td>共通仮設</td><td>1式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1式</td><td>共通仮設費</td><td>1式</td></tr></table>			樋門・樋管【高坂工区】	1式	製作工	1式	河川土工	1式	小形水門製作	1式	河川土工【西本宿工区】	1式	据付工	1式	地盤改良工	1式	小形水門輸送工	1式	樋門・樋管本体工	1式	小形水門設備据付	1式	水路工	1式	純工事費	1式	付属物設置工	1式	現場管理費	1式	法覆護岸工	1式	工期延長等に伴う現場維持費	1式	法覆護岸工【西本宿工区】	1式	工事原価	1式	付帯道路工	1式	工事価格	1式	付帯道路工【西本宿工区】	1式			付帯道路施設工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】	1式	付帯道路施設工【西本宿工区】	1式	河川土工	1式	工事用道路工【西本宿工区】	1式	護岸基礎工	1式	光ケーブル配管工	1式	矢板護岸工	1式	光ケーブル配管工【西本宿工区】	1式	法覆護岸工	1式	構造物撤去工	1式	根固め工	1式	構造物撤去工【西本宿工区】	1式	付属物設置工	1式	仮設工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工【西本宿工区】	1式	仮設工	1式	共通仮設	1式	共通仮設	1式	共通仮設費	1式	共通仮設費	1式
樋門・樋管【高坂工区】	1式	製作工	1式																																																																																								
河川土工	1式	小形水門製作	1式																																																																																								
河川土工【西本宿工区】	1式	据付工	1式																																																																																								
地盤改良工	1式	小形水門輸送工	1式																																																																																								
樋門・樋管本体工	1式	小形水門設備据付	1式																																																																																								
水路工	1式	純工事費	1式																																																																																								
付属物設置工	1式	現場管理費	1式																																																																																								
法覆護岸工	1式	工期延長等に伴う現場維持費	1式																																																																																								
法覆護岸工【西本宿工区】	1式	工事原価	1式																																																																																								
付帯道路工	1式	工事価格	1式																																																																																								
付帯道路工【西本宿工区】	1式																																																																																										
付帯道路施設工	1式	築堤・護岸【紺屋工区】	1式																																																																																								
付帯道路施設工【西本宿工区】	1式	河川土工	1式																																																																																								
工事用道路工【西本宿工区】	1式	護岸基礎工	1式																																																																																								
光ケーブル配管工	1式	矢板護岸工	1式																																																																																								
光ケーブル配管工【西本宿工区】	1式	法覆護岸工	1式																																																																																								
構造物撤去工	1式	根固め工	1式																																																																																								
構造物撤去工【西本宿工区】	1式	付属物設置工	1式																																																																																								
仮設工	1式	構造物撤去工	1式																																																																																								
仮設工【西本宿工区】	1式	仮設工	1式																																																																																								
共通仮設	1式	共通仮設	1式																																																																																								
共通仮設費	1式	共通仮設費	1式																																																																																								
工期(自)	令和6年5月27日																																																																																										
工期(至)	令和8年6月30日																																																																																										
変更前の契約金額	977,438,000(税込み)																																																																																										
変更金額	+2,530,000(税込み)																																																																																										
変更後の契約金額	979,968,000(税込み)																																																																																										
変更理由	1. 付帯道路工 現地精査の結果、工事影響範囲の水田に排水機能を補償する必要が生じたため、側溝工を追加する。 2. 仮設工 工事間調整の結果、仮水路を存置する必要が生じたため、仮水路工を減工する。 地権者調整の結果、借地箇所において復旧方法に変更が生じたため、仮設工を増工する。 現地精査により、交通管理工を減工する。 3. 共通仮設費 受注者協議の結果、BIM／CIM適用の費用を計上し、増工する。 現地精査により、熱中症対策に資する現場管理費の補正を計上し、増工する。 4. 工期は元設計のとおりとする。																																																																																										