

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7国道298号交通調査分析検討他業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道298号の事業再評価を行う上での整備効果分析手法の検討、周辺状況分析を行い、事業再評価資料の作成を行うものとする。 また、国道298号の詳細修正設計、施工計画検討及び国道6号の施工計画検討、電線共同溝変更整備計画書作成を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年12月10日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥ 29,997,000. -
変更金額	¥ 8,272,000. -
変更後の契約金額	¥ 38,269,000. -
変更理由	1. 交通調査分析検討 受注者との協議の結果、事業の整備効果および必要性について検討する上で3便益以外の多様な効果の検討を行うため、事業評価を数量精査(増)する。 2. 一般構造物設計 関係機関協議の結果、設計内容に変更が生じたため、近隣公園詳細修正設計を数量精査(増)する。 また、警視庁協議の結果、協議図面に変更が生じ、電線共同溝変更整備計画書作成を行う上で設計の修正を行う必要が生じたため、電線共同溝詳細修正設計を追加する。 3. 履行期間 上記増工により履行期間を92日間延長し、令和8年9月30日までとする。