

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月30日
契約業者名	日本工営株式会社
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町2番6号
業務の名称	R6北千葉道路(市川・松戸)交差道路改良設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市堀之内二丁目地先 至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)において施工中における各交差道路の切り回し計画を行うものとする。 また、想定される利用状況を鑑み、交通安全性を考慮した道路附属施設の概略設計を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年9月9日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	¥52,569,000
変更金額	¥60,500,000
変更後の契約金額	¥7,931,000
変更理由	1. 立体横断施設の概略設計 関係機関との協議の結果、北千葉道路による南北分断地域への対策として、立体横断施設の検討が必要となり、設置位置の検討に必要な道路縦断及び関係機関協議資料として一般図の作成を追加する。 2. 道路照明施設の概略設計 関係機関との協議の結果、高架橋下や交差点の局部に設置する照明施設については、照度分布図を用いることで適切な配置検討を行うことができることから、照度分布図の作成を追加する。 3. 現道交通量確認・検討 切り回し計画の検討にあたり、現況交通量の把握が必要となったことから、現道交通量確認・検討を追加する。 4. BIM／CIMモデル作成 受注者との協議の結果、立体横断施設モデルと道路詳細設計に伴う更新モデルの作成が確定したため、BIM／CIMモデル作成を追加する。 5. 履行期間 履行期間は、上記の増工により62日間延伸し、令和8年8月31日までとする。