

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月29日
契 約 業 者 名	大木建設（株） 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸四丁目22番1号
工 事 の 名 称	R6国道20号八王子南BP改良他その2工事
工 事 場 所	東京都八王子市館町地先～東京都八王子市南浅川町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【館地区】 地盤改良工1式 階段工1式 調整池 (No,3) 1式 橋台工1式 仮設工1式 【BP保全】 除草工1式 応急処理工1式 仮設工1式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 6 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 8 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	【館地区】 1. 地盤改良工 階段工の削除に伴い、関連する地盤改良工及び固結工を削除する。 2. 階段工 現地調査の結果、作業ヤードに既設の地中埋設物があることが判明し、その対応等を検討するため作業土工及び階段本体工を削除する。 3. 調整池（N0,3） 1）数量精査の結果、調整池築造工を増工する。 2）現地調査の結果、計画と現況地形に差異があったため、土留・仮締切工、調整池給排水設備工、調整池構造物撤去、遊歩道切り回し工を追加する。 4. 橋台工 1）数量精査の結果、作業土工及び場所打杭工を減工し、橋台躯体工及び場所打擁壁工[逆T型擁壁]、場所打擁壁工[L型擁壁(2)]、構造物取壊し工、運搬処理工、土留仮締切工を増工する。 2）他工事との工程調整の結果、銘板工を削除する。 5. 仮設工 現地調査の結果、交通誘導箇所が追加となったため、交通管理工を数量精査（増）する。 【B P 保全】 6. 除草工 地元要望により、隣接地域の環境を保全する必要性が生じたため、道路除草工を数量精査（増）する。 7. 応急処理工 地元要望により、隣接地域の環境を保全する必要性が生じたため、応急作業を削除し、応急作業(1)、応急作業(2)を追加する。 8. 仮設工 現地調査の結果、交通誘導箇所がなかったため交通管理工を削除する。 9. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、運搬費を数量精査(減)する。 2) ICT活用工事の適用に伴い、施工合理化調査を技術管理費に追加する。 3) 現地調査の結果、営繕費を追加する。 10. 工期 工期は上記増工に伴い、32日間延長し、令和8年6月30日までとする。
------	---