

[標準様式例 7-2]

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月12日
契 約 業 者 名	株式会社ドーコン東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町4岸9号 小伝馬町新日本橋ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 川俣ダム左岸管理用トンネル設計検討業務
業 務 場 所	川俣ダム
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 山岳トンネル詳細設計 1 式 (増工) ・ BIM/CIMモデル作成 1 式 (増工) ・ 履行期限
履 行 期 間 (自)	令和7年4月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 1 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 地質調査結果を踏まえた設計断面数の変更 ・ 協議によりBIM/CIMモデル作成を追加 ・ 上記増工により、履行期限を延期

[標準様式例 7-2]

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月29日
契 約 業 者 名	株式会社ドーコン東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町4岸9号 小伝馬町新日本橋ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 川俣ダム左岸管理用トンネル設計検討業務
業 務 場 所	川俣ダム
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・委員会等資料作成 1 式 (増工) ・アクセス路検討 1 式 (増工) ・履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年4月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 4 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・委員会等の資料作成を追加する。(増工) ・トンネル出口と吊り橋間のアクセス路について、概略検討を追加する。(増工) ・上記増工に伴い、履行期間を令和8年9月30日までする。