

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	R 8 D 相武国道事務所管内積算技術業務 関東建設・国際航業設計共同体 代表事業者 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 8 D 相武国道事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 6 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 7 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 5 9 条の規定に基づく令和 8 年度設計業務委託 等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	R 8 D 相武国道事務所管内積算技術業務 関東建設・国際航業設計共同体 代表事業者 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 8 D 相武国道事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地調査 2 4 回 工事積算 5 8 件 ・道路改良工事 2 2 件 ・電線共同溝工事 6 件 ・舗装工事 1 3 件 ・道路修繕工事 3 件 ・鋼橋上部工事 2 件 ・橋梁保全工事 8 件 ・橋梁下部工事 1 件 ・電気・通信設備工事 1 2 件 ・共同溝工事 2 件 個別業務打合せ 1 1 6 回
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 5 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 3 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 積算技術業務 発注計画を精査した結果、積算対象工事件数及び工種に変更が生じたため、 工事積算 (増工)、個別業務打ち合わせ (増工) とする。