

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) アコオ
契 約 業 者 の 住 所	水戸市谷津町細田 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 7 土浦国道管内交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県石岡市東石岡地区外 8 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【石岡市東石岡地区】アスファルト舗装工 約 2 6 m ² 、透水性舗装工 約 2 5 6 m ² 【取手市毛有地区】区画線工 約 1, 8 0 0 m 【取手市大曲地区】区画線工 約 2 0 0 m 【牛久市牛久町地区】区画線工 約 1 0 0 m 【牛久市ひたち野西地区】防護柵工 3 1 本、区画線工 約 1 8 0 m 【土浦市中村南地区】薄層カラー舗装工 約 2 2 7 m ² 、小型標識工 約 6 基、区画線工 約 3, 1 0 0 m 【土浦市都和地区】区画線工 約 1, 2 0 0 m 【小美玉市中野谷地区】路側防護柵工 約 8 m、小型標識工 約 4 基、区画線工 約 5, 2 0 0 m 【かすみがうら市上稲吉地区】小型標識工 約 1 基
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

契 約 変 更 理 由 書

工事名 R 7 土浦国道管内交通安全対策工事 (第 1 回変更)

本工事は、令和 7 年 9 月 1 7 日付けで株式会社アコオと請負契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

記

道路修繕工事（石岡市東石岡地区）

1. 舗装工

現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)については、数量精査（減）する。

透水性舗装工については、数量精査（減）、透水性舗装工(2)を増工する。

2. 排水構造物工

現地調査の結果、側溝工については、数量精査（増）する。

3. 縁石工

現地調査の結果、縁石工については、数量精査（増）する。

4. 防護柵工

現地調査の結果、路側防護柵工については、数量精査（増）する。

5. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。

6. 構造物撤去工

現地調査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工については、数量精査（増）する。

7. 仮設工

警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

8. 共通仮設費

受注者と協議の結果、BIM/CIM を活用工事に要する費用、ICT 活用工事の活用効果等に関する調査費用、防護柵の出来形管理のための非破壊検査費用、快適トイレの設置に要する費用を追加する。

道路修繕工事（取手市井野台地区）

工事再協議により、本地区を削除する。

道路修繕工事（取手市毛有地区）

1. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。

道路修繕工事（取手市大曲地区）

1. 区画線工

工事協議の結果、区画線工については、夜間施工に変更し数量精査（減）する。

道路修繕工事（牛久市牛久町地区）

1. 区画線工

工事協議の結果、区画線工については、夜間施工に変更する。

2. 仮設工

交通管理工については、取手市大曲地区と同時施工のため減工する。

道路修繕工事（牛久市ひたち野西地区）

1. 防護柵工

現地調査の結果、車止めポスト工については、一部基礎形式を土中式からブロック式に変更する。

2. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。

3. 仮設工

警察協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

道路修繕工事（土浦市中村南地区）

1. 舗装工

現地調査の結果、薄層カー舗装工の規格を変更する。

2. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。

3. 道路附属施設工

工事協議の結果、道路附属物工については、昼間施工に変更する。

4. 仮設工

警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

道路修繕工事（土浦市都和地区）

1. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。

道路修繕工事（小美玉市中野谷地区）

1. 標識工

工事協議の結果、小型標識工については、一部昼間施工に変更する。

2. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。

3. 仮設工

警察協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

道路修繕工事（かすみがうら市上稲吉地区）

現地調査の結果、かすみがうら市上稲吉地区を追加する。

1. 標識工

現地調査の結果、小型標識工を追加する。

2. 仮設工

警察協議の結果、交通管理工を追加する。

工 期

工期は上記工種の増工により 5 1 日間延長し、令和 8 年 4 月 3 0 日までとする。

以 上

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) アコオ
契 約 業 者 の 住 所	水戸市谷津町細田 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 7 土浦国道管内交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県石岡市東石岡地区外 8 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【石岡市東石岡地区】アスファルト舗装工 約 2 6 m ² 、透水性舗装工 約 2 5 6 m ² 【取手市毛有地区】区画線工 約 1, 8 0 0 m 【取手市大曲地区】区画線工 約 2 0 0 m 【牛久市牛久町地区】区画線工 約 1 0 0 m 【牛久市ひたち野西地区】防護柵工 3 1 本、区画線工 約 1 8 0 m 【土浦市中村南地区】薄層カラー舗装工 約 2 2 7 m ² 、小型標識工 約 6 基、区画線工 約 3, 1 0 0 m 【土浦市都和地区】区画線工 約 1, 2 0 0 m 【小美玉市中野谷地区】路側防護柵工 約 8 m、小型標識工 約 4 基、区画線工 約 5, 2 0 0 m 【かすみがうら市上稲吉地区】小型標識工 約 1 基
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7, 0 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路修繕工事 (石岡市東石岡地区) 1. 運搬処理工 現地調査の結果、区画線消去排水等運搬費、区画線消去排水等処分費を追加する。 2. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工については、数量精査 (増) する。 道路修繕工事 (土浦市中村南地区) 1. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工については、数量精査 (増) する。