

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月12日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	東茨城郡大洗町磯浜町2399
工 事 の 名 称	R7国道6号千代田石岡BP中津川地区改良外工事
工 事 場 所	茨城県石岡市田島地先～茨城県石岡市石岡地先、茨城県石岡市中津川地先、茨城県石岡市東田中地先、茨城県石岡市東大橋地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記変更理由のとおり。
工 期 (自)	令和 7年10月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	217,800,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 55,000,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	272,800,000円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

契約変更理由書

R 7 国道 6 号千代田石岡 B P 中津川地区改良外工事（第 1 回変更）

本工事は、令和 7 年 9 月 1 9 日付けで株式会社大貫工務店と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。

記

【田島地区】

1. 道路土工

現地調査の結果、ふるい分けの施工箇所変更のため、道路土工を減工する。

2. 排水構造物工

現地調査の結果、排水工については、数量精査（増）する。

3. 仮設工

警察協議の結果、交通管理工については、数量精査（増）する。

4. 共通仮設費

1) 運搬費は、道路土工の変更により減工する。

2) 技術管理費として、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用（I C T）、3 次元出来形管理・3 次元データ納品費用・外注経費等、I C T 活用効果等調査費用、BIM/CIM 活用工事に要する費用、遠隔臨場を追加する。

3) 営繕費として、快適トイレを追加する。

【中津川地区】

1. 道路土工

現地調査の結果、道路土工については、数量精査（増）する。

2. カルバート工

現地調査の結果、占用物が支障となることから設置個所の変更を行ったため、カルバート工の数量を増工する。

3. 排水構造物工

現地調査の結果、占用物が支障となることから設置個所の変更を行ったため、排水構造物工の数量を減工する。

4. 防護柵工

現地調査の結果、占用物が支障となることから設置個所の変更を行ったため、路側防護柵工の数量を減工する。

5. 共通仮設費

1) 技術管理費として、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用（I C T）を追加す

る。

2) 営繕費として、快適トイレを追加する。

【東田中地区】

1. 防護柵工

現地調査の結果、路側防護柵工については、数量精査（減）する。

2. 区画線工

受注者との協議の結果、区画線工を減工する。

3. 共通仮設費

1) 技術管理費として、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等を追加する。

2) 営繕費として、快適トイレを追加する。

【東大橋地区】

1. 道路土工

現地調査の結果、田島地区のふるい分けの施工箇所変更のため、ふるい分けを追加する。

受注者との協議の結果、骨材再生を追加する。

2. 共通仮設費

運搬費として、道路土工の追加により、建設機械運搬費、重建設機械分解組立輸送費を追加する。

【工期】

工期は東大橋地区の道路土工の増工により14日間延長し、令和8年3月27日までとする。

以 上