

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	金成重機建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市十王町友部 3 5 5 4 - 1
工 事 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内バイパス環境整備他 (その 2) 工事
工 事 場 所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先 他 9 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記変更理由のとおり。
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 1 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

契約変更理由書

R 6 常陸河川国道管内バイパス環境整備他（その２）工事（第１回変更）

本工事は、令和７年９月２４日付けで金成重機建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。

記

【石岡地区（千代田石岡ＢＰ）】

１．道路土工

現地精査の結果、骨材再生工について数量精査（増）する。

２．防護柵工

現地調査の結果、防止柵工について数量精査（増）する。

３．除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

４．応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（増）する。

５．共通仮設費

営繕費として、快適トイレを追加する。

【東海地区（東海拡幅）】

１．防護柵工

用地取得により、設置数量に変更が生じたため、防止柵工の数量を増工する。

２．除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

３．応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（減）する。

【日立地区（大和田拡幅）】

１．防護柵工

防護柵工について、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）する。

２．除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

３．応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（減）する。

【日立地区（日立B PⅡ期）】

1. 防護柵工

防護柵工について、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）する。

2. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

3. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（増）する。

【北茨城地区（勿来B P）】

1. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

2. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（増）する。

3. 仮設工

1) 現地調査の結果、工事用道路が必要なため、工事用道路工を追加する。

2) 関係機関協議の結果、交通管理工を追加する。

4. 共通仮設費

1) 市道通行止めに伴う迂回路保安施設の管理費を、安全費として追加する。

2) 工事用道路に使用する土地の借地料を、役務費として追加する。

【筑西地区（川島橋撤去）】

1. 橋梁床版工

現地調査の結果、旧橋撤去工について数量精査（増）する。

2. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工について数量精査（減）する。

【筑西地区（下館B P）】

1. 防護柵工

用地取得により、設置数量に変更が生じたため、防止柵工の数量を増工する。

2. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。

3. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について数量精査（減）する。

4. 仮設工

賃料期間の変更のため、仮橋・仮栈橋工の数量を増工する。

【協和地区（協和B P）】

1. 防護柵工

用地取得により、設置数量に変更が生じたため、防止柵工の数量を増工する。

2. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

3. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理工作業工について数量精査（増）する。

【潮来地区（潮来B P）】

1. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。

2. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理工作業工について数量精査（増）する。

【鹿嶋地区（神宮橋架替）】

1. 除草工

現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。

2. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理工作業工について数量精査（減）する。

【工期】

工期は仮橋・仮栈橋工の賃料期間の延伸のため17日間延長し、令和8年3月31日までとする。

以 上