

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月30日
契 約 業 者 名	キムラ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県牛久市中央3-22-2
工 事 の 名 称	R6東関道延方西地区改良工事 (その2)
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市小泉南 至) 茨城県潮来市延方西
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工
工 期 (自)	令和 7年 5月15日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	249,590,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 11,605,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	261,195,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地調査の結果、土砂等運搬(1)場内運搬を数量精査(減)する。 ・現地調査の結果、土砂等運搬(2)ストックヤードから運搬を数量精査(増)する。

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	キムラ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県牛久市中央3－2 2－2
工 事 の 名 称	R 6 東関道延方西地区改良工事 (その2)
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市小泉南 至) 茨城県潮来市延方西
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	下記変更理由のとおり。
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 1 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地調査の結果、掘削 (ICT) , 路床盛土 (ICT) 、土材料又、法面整形 (盛土部) (ICT) を数量精査 (増) する。 ・現地調査の結果、土砂等運搬 (2) ストックヤードから運搬を見直し、土砂等運搬 (1) 場内運搬とし、路床盛土を数量精査 (減) する。 2. 法面工 ・現地調査の結果、植生マットを数量精査 (減) する。 3. 防護柵工 ・設計照査の結果、防護柵基礎下に基礎碎石の設置する及び橋梁高欄部に通電管を設置することに伴い、中空に配管を固定するため段取筋を追加する。 4. 擁壁工 ・現地調査の結果、現場打擁壁工が不要となったため、床掘り (掘削) 、埋戻し、基面整正及び小型擁壁、重力式擁壁を減工する。 5. 排水構造物工 ・現地調査の結果、プレキャストU型側溝及びプレキャストボックスを数量精査 (減) する。 ・設計照査の結果、暗渠排水管の埋戻し範囲を床掘り天端までとするため暗渠排水管 (4) 及び暗渠排水管 (5) 、暗渠排水管 (6) を数量精査 (増) し、暗渠排水管 (7) を追加する。 又、間詰コンクリート打設、足場を追加する。 6. 防水工 ・設計照査の結果、遮水シート張を追加する。 7. 補強土壁工 ・設計照査の結果、コンクリート及び鉄筋、型枠、帯鋼設置を追加する。 8. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、舗装版破碎及び殻運搬、殻処分を数量精査 (増) する。 ・現地調査の結果、現場から鉋さい撤去及び立入防止柵撤去、既設暗渠管撤去が発生したため、鉋さい運搬、処分及び木くず運搬、処分、ポリエチレン管運搬、処分を追加する。 9. 仮設工 ・現地調査の結果、散水を増工する。 ・現地調査の結果、工事用道路及び機能補償道路掘削、土砂等運搬、路盤工 (下層路盤) を追加する。 ・現地調査の結果、法面浸食・崩壊対策として、仮設排水を追加する。 ・現地調査の結果、交通誘導警備員を数量精査 (減) する。 10. 共通仮設費 ・技術管理費に3次元起工測量・設計データ作成費及び現場環境改善費に快適トイレの設置に要する費用を追加する。