

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 道路新産業開発機構
契 約 業 者 の 住 所	文京区関口 1 - 2 3 - 6
業 務 の 名 称	R 7 公共交通支援システム検討他業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現在、バスタ新宿を発着する 1 6 社において、「E T C 2 . 0 高速バスロケーションシステム」の実証実験を行い、システムの改良検討を行っている。 本業務では、システムの更なる機能向上を検討し、バスタ新宿を利用するバス事業者への普及促進に向けた検討及び今後の管理運営方法について検討を行う。 1 . 履行期間 2 . 外部クラウドサーバー使用
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 0 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 履行期間 当初業務内容の「E T C 2 . 0 高速バスロケーションシステム」について実証実験アンケートを実施するにあたり、アンケート対象のバス事業者やアンケート内容について、関係者である新宿高速バスターミナル (株) との調整に時間を要し、当初想定していた4月21日～23日の開催を見送り、GW明け以降の開催になった。しかし、バス事業者からのアンケート回収率が悪かったため、さらにアンケート回収期間の再設定を行い、その後の新規締結対象事業者へのヒアリング時期を延期することとなった。それに伴い、外部クラウドサーバーの使用期間も延長することとなった。 以上の要因について、受注者と協議した結果、本業務の工期を 1 2 2 日間延長し、令和 8 年 1 1 月 3 0 日までとする。 2 . 外部クラウドサーバー使用 工期延長に伴い、外部クラウドサーバーの使用料について増工する。