

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	池下工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	前橋市岩神町4－1 0－1 9
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路忍保川第 2 橋下部他工事
工 事 場 所	自）埼玉県児玉郡上里町忍保 至）埼玉県児玉郡上里町神保原町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁下部 - 橋台工 A1橋台（下り・上り線） - 橋台工 A1橋台（下り線） - 仮設工 ・道路改良 - 護岸工 - 構造物撤去工 - 仮設工 ・共通仮設費
工 期（自）	令和 6 年 9 月 2 4 日
工 期（至）	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2, 0 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 1 1, 1 5 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 3, 1 7 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	橋台工 A1橋台（下り・上り線） ・現地精査の結果、作業土工を増工する。 ・特記仕様書 第32条 3,4項に基づき、作業土工（ICT）を追加する。 橋台工 A1橋台（下り線） ・現地精査の結果、橋台躯体工を増工する。 仮設工 ・現地精査の結果、歩道を工事車両が横断するため、工事用道路工の敷鉄板を増工する。 ・警察協議の結果、交通管理工を増工する。 護岸工 ・現地精査の結果、土工において、路体（築堤）盛土材が不足となるため、路体盛土工を増工する。 ・現地精査の結果、場所打ちコンクリート構造物（縦帯コンクリート・小口止コンクリート）のプレキャスト製品の変更に伴い、コンクリートブロック工（平ブロック張）を増工する。 ・現地精査の結果、吐口工を追加する。 ・現地精査の結果、土留・仮締切工を追加する。 構造物撤去工 ・現地調査の結果、工事用進入路に支障物があったため、構造物取壊し工を追加する。 仮設工 ・現地精査の結果、法面安全対策工を追加する。 ・現地精査の結果、幹線パイプライン保護工を追加する。 共通仮設費 ・現地精査の結果、運搬費を増工する。 ・特記仕様書に基づき、役務費の借地料を増工する。 ・現地精査の結果、技術管理費を増工する。 ・特記仕様書に基づき、営繕費を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	池下工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	前橋市岩神町 4 - 1 0 - 1 9
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路忍保川第 2 橋下部他工事
工 事 場 所	自) 埼玉県児玉郡上里町忍保 至) 埼玉県児玉郡上里町神保原町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、埼玉県児玉郡上里町忍保から埼玉県児玉郡上里町神保原町において、国道 1 7 号本庄道路の橋梁下部工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 3 , 1 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 2 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり