

(第 3 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契約業者名	池下工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市岩神町四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 6 国道 1 7 号上尾道路箕田地区改良その 2 工事
工事場所	埼玉県鴻巣市箕田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 地盤改良工 3. 舗装工 3. 擁壁工 4. 構造物撤去工 5. 排水構造物工 6. 機能補償道路工 7. 共通仮設費
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 6 月 1 9 日
変更前の契約金額	1 5 9, 9 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 9, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 9, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路土工 ・現地調査及び他工事との調整の結果、数量精査を行う。 2. 地盤改良工 ・ I C T 施工を活用するため、固結工を削除し固結工 (I C T) を追加する。 3. 舗装工 ・現地調査及び他工事との調整の結果、舗装工を削除する。 3. 擁壁工 ・詳細設計の引き渡し及び現地調査の結果、擁壁工を増工する。 4. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工の数量精査 (増) を行う。 5. 排水構造物工 ・詳細設計の引き渡し及び現地精査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を減工する。 6. 機能補償道路工 ・他工事との調整の結果、本工事で市道の付け替えが必要となったため、機能補償道路工を追加する。 7. 共通仮設費 1) 技術管理費 ・ I C T 施工に伴い、保守管理 (I C T) 、システム初期費 (I C T) 、 3 次元起工測量・ 3 次元設計データの作成費用 (I C T) を追加する。 ・技術管理費として、遠隔臨場及び道路施設基本データ資料作成を追加する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	池下工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	前橋市岩神町 4 - 1 0 - 1 9
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路箕田地区改良その 2 工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市箕田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 一式 2. 取付道路工 一式 3. 構造物撤去工 一式 4. 工事用道路工 一式 5. 上水道移設工 一式 6. 防護柵工 一式 7. 共通仮設費 一式 8. 共通仮設費 (営繕費) 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 0 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	○道路土工 ・現地精査の結果、掘削工及び路体盛土工の数量が増えたため、増額とする。 ○取付道路工 ・現地精査の結果、縁石工の数量が増えたため、増額とする。 ○構造物撤去工 ・L型擁壁の施工にあたって、支障となる敷地の一部取り壊しを行った結果、増額とする。 ○工事用道路工 ・副道の施工にあたって、既設の工事用道路が支障となるため、工事用道路の移設をした結果、増工とする。 ○上水道移設工 ・代替水路の施工に伴い、既設水道管が干渉することが判明したため、既設水道管の切り回しを行った結果、増工とする。 ○防護柵工 ・代替水路の施工に伴い、既設木柵及び単管柵が掘削範囲に含まれており支障となるため、一時撤去後、再設置を行った結果、増工とする。 ○共通仮設費 ・防護柵工の出来形管理のために非破壊試験及び諸経費動向調査費、第三者による品質証明に関わる費用、遠隔臨場の追加により、増工とする。 ○共通仮設費 (営繕費) ・特記仕様書の第 4 1 条 現場環境改善 (快適トイレの設置) による、快適トイレの追加により、増工とする。