

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県川越市大字小ヶ谷 1 1 8 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路登戸地区改良工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県川越市大字小ヶ谷 1 1 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路登戸地区改良工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 仮設工 2. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 8 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 現地調査の結果、土留・仮締切工及びカルバート工に使用するクレーンの 地耐力を確保する必要が生じたため、作業ヤード整備工を追加する。 2. 工期 上記追加に伴い、履行期間を 3 9 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までと する。

(第3回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	川越市大字小ケ谷 1 1 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路登戸地区改良工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について)	1. 地盤改良工 2. カルバート工及びプレキャストカルバート工 3. 排水構造物工 4. 構造物撤去工 5. 縁石撤去工 6. 仮設工 7. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 8, 1 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4, 8 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 地質調査の結果、当初設計の土質条件に相違があり、改良長の変更を行ったため増工する。 2. カルバート工及びプレキャストカルバート工 改良範囲の変更に伴い、カルバート工及びプレキャストカルバート工を減工する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、特殊人孔及びプレキャストマンホールの数量精査(増)を行う。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、支障物が確認されたため構造物撤去工を追加する。 5. 縁石撤去工 現地調査の結果、工事車両の通行時に支障となるため縁石撤去工を追加する。 6. 仮設工 改良範囲の変更に伴い、山留・仮設切工の構造変更及び数量精査(増)を行う。 7. 共通仮設費 運搬費について、地盤改良工の変更に伴い数量精査(減)を行う。 技術管理費について、地質調査費等を追加する。