

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	沼田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町 5 9 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良その 3 工事
工 事 場 所	埼玉県本庄市沼和田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 地盤改良工 3. 石・ブロック積 (張) 工 4. 仮設工 5. 運搬費 6. 技術管理費 7. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4, 3 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査および石・ブロック積 (張) 工の減工の結果、路体盛土工横断水路部を増工し、路体盛土工 (ICT)、法面整形工 (ICT) の数量変更を行う。 2. 地盤改良工 他工事との調整および協議の結果、固結工を減工し、固結工 (ICT) を増工する。 3. 石・ブロック積 (張) 工 現地精査の結果、コンクリートブロック工を減工する。 4. 仮設工 他工事との調整の結果、作業ヤード整備工を減工する。 5. 運搬費 中層混合処理施工範囲の変更および他工事にて使用した深層混合処理機を引き継いで使用するため、重建設機械分解組立輸送費の数量変更を行う。 6. 技術管理費 協議の結果、土壌分析費、ICT 費用、BIM/CIM 費用の追加計上を行う。 7. 工期 上記の増工に伴い、工期を 1 4 日間延長し、令和 8 年 3 月 1 3 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	沼田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	沼田市西倉内町 5 9 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良その 3 工事
工 事 場 所	埼玉県本庄市沼和田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	1. 地盤改良工 2. 擁壁工 3. 仮置き場整備工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 6. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 8 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地精査の結果、固結工 (ICT) を増工する。 2. 擁壁工 現地精査の結果、場所打擁壁工を増工する。 3. 仮置き場整備工 道の駅建設予定地において仮置場造成が必要となったことから、仮橋・仮栈橋工を新規増工する。 4. 仮設工 現地精査および上記増工の結果、交通管理工を増工する。 5. 共通仮設費 協議の結果、技術管理費として水質調査、平板載荷試験、施工調査費、諸経費 動向調査の費用、営繕費として快適トイレ費用の追加計上を行う。 6. 工期 上記の増工に伴い、工期を 1 7 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。