

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大栄測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市中貫 2 4 0 2 - 3
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流管内上流地区流量観測業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	深浅測量 (河川深浅測量一式) 流量観測 (低水流量観測一式、同時流量観測一式) 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応 条文追加 履行期限 2 1 2 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 低水流量観測

令和 8 年 8 月から令和 9 年 3 月の観測を実施する必要があるため、増工する。

2. 同時流量観測

関東地方整備局河川部河川環境課、水災害予報センターより利根川水系等における同時流量観測の廃止に関する事務連絡が令和 7 年 1 1 月 1 8 日付で発出され、実施不要となったため減工する。

3. 河川深浅測量

小貝川右岸 1 k 付近の北浦川水門において、河道の土砂堆積が確認され、工事にて早急に撤去する必要があるため、撤去計画を立てるための深浅測量が必要となったため、増工する。

4. 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応

北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の施工現場等における対応についての事務 連絡が令和 8 年 4 月 1 4 日付けで発出され、本業務の履行場所は、日本海溝・千島海溝 周辺海溝型地震防災対策推進地域が含まれるため、上記に関する条文を追加する。

5. 履行期間

履行期間は、休日等を含み令和 7 年 7 月 1 6 日から令和 9 年 3 月 3 1 日までとする。