

(第1回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	小林工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市表町 2 - 1 1 - 8
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 7 号本庄道路関連環境整備工事
工 事 場 所	自）埼玉県本庄市沼和田 至）群馬県高崎市新町 外 1 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 防護柵工 3. 除草工 4. 制水弁室工 5. 出入口工 6. 排水構造物工 7. 応急処理工 8. 仮設工
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地精査の結果、防草コンクリートを増工する。 2. 防護柵工 ・現地精査の結果、防止柵工の数量を減工する。 3. 除草工 ・現地精査の結果、道路除草工の数量を減工する。 4. 制水弁室工 ・現地精査の結果、頂板設置工を追加する。 5. 出入口工 ・現地調査の結果、出入口工に路体盛土工および法面整形工、作業土工、側溝工、管渠工、置換工、路側防護柵工、アスファルト舗装工を追加する。 6. 排水構造物工 ・現地精査の結果、給水栓設置工、支線切回し工、給水栓撤去工、支線パイプライン工を追加する。 7. 応急処理工 ・現地精査の結果、応急処理工を増工する。 8. 仮設工 ・現地精査の結果、仮設道路を追加する。 ・警察協議の結果、交通管理工の数量を減工する。