

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月27日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町3丁目12番1号住友不動産西新宿ビル6号館
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内道路管理DX検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 ・道路管理DX検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年6月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,970,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,661,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,631,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 業務内容 会議資料作成において、当時想定していなかった有識者との現地調査の実施に伴い、調整及び資料作成が生じたため、数量精査(増)する。 2. 直接経費 業務内容の増工に伴い、道路巡回システム利用料を増工し、直接経費について数量精査(増)する。 3. 履行期間 上記理由により、履行期間を63日間延期し、令和8年7月31日までとする。