

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	日本工営(株)
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市丸の内2丁目16-7
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路地質調査(その1)業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬 至)山梨県甲斐市牛匂
業 種 区 分	地質
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・機械ボーリング 15箇所 ・標準貫入試験 15箇所
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,447,000円(税込み)
変 更 金 額	+20,383,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,830,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング工 過年度業務の成果及び現地状況を確認し、調査地点及び調査数量の見直しを行うとともに、調査項目として「サンプリング」、「現場透水試験」、「孔内水平載荷試験」、「室内土質試験」を追加する。 2. 陸上磁気探査(水平磁気探査) 事業用地内における不発弾探査として、陸上磁気探査(水平磁気探査)を追加する。 3. BIM/CIM実施 特記仕様書第29条に伴い、BIM/CIM実施に要する費用を追加する。 4. 工期 上記工種の追加及び数量増加に伴い、工期を延伸し、令和8年12月25日までとする。