

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R7高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	以下のについて、変更するものとする。 ・対策検討設計 増工 ・打ち合わせ回数 増工 ・履行期間の延長
履行期間(自)	令和7年5月31日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	105,215,000 円(税込み)
変更金額	29,953,000 円(税込み)
変更後の契約金額	135,168,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、高崎河川国道事務所管内の道路附属物(道路標識、道路照明)の点検を行うものである。点検により道路附属物の変状を確認し、対策の要否を判断する。これより、第三者への被害を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図るものである。道路附属物点検を行っている中で損傷が著しい道路標識が発見されたことから、早急に対策を講じる必要があることから対策検討設計を追加する。また、対策検討結果の追加により中間打ち合わせを1回追加するものとし、工期を令和8年8月31日までとする。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月27日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R7高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・現地踏査 増工 ・関係機関との協議資料作成 増工 ・道路附属物点検 増工 ・詳細調査 増工 ・対策検討設計 減工 ・F型標識撤去工事調査 追加 ・点検調書作成 増工 ・全国道路施設点検データベース登録資料作成 追加 ・打合せ等 増工 ・機械経費 増工 ・安全費 増工 ・全国道路施設点検データベース登録料 追加 ・履行期間の延長
履行期間(自)	令和7年5月31日
履行期間(至)	令和8年12月15日
変更前の契約金額	135,168,000 円(税込み)
変更金額	8,635,000 円(税込み)
変更後の契約金額	143,803,000 円(税込み)
変更理由	・現地踏査…点検対象施設の数量に変更が生じたため。 ・関係機関との協議資料作成…緊急点検の実施により、点検区間の警察署と協議する必要が生じたため。 ・道路附属物点検…現地踏査の結果及び緊急点検の実施により、点検対象施設の数量に変更が生じたため。 ・詳細調査…道路附属物点検の結果、詳細調査が必要な道路附属物の数量に変更が生じたため。 ・対策検討設計…対策検討の結果、設計対象標識の設計方針及び数量に変更が生じたため。 ・F型標識撤去工事調査…標識板撤去工事への立会い及び標識板の調査を実施したため。 ・点検調書作成…点検対象施設の数量変更及び緊急点検の実施、F型標識撤去工事調査実施のため。 ・全国道路施設点検データベース登録資料作成…道路附属物点検のデータを登録するため。 ・打合せ等…緊急点検の実施及び対策検討設計の数量変更のため。 ・機械経費…道路附属物点検の数量変更及び緊急点検実施のため。 ・安全費…道路附属物点検の数量変更及び緊急点検実施のため。 ・全国道路施設点検データベース登録料…道路附属物の点検データを登録するため。 ・履行期間…緊急点検の実施及び対策検討設計の数量変更に伴い令和8年12月15日までとする。