

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区村田町 1 1 0 6 番地
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 岩瀬国道管内維持工事
工 事 場 所	岩瀬国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区村田町 1 1 0 6 番地
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 岩瀬国道管内維持工事
工 事 場 所	岩瀬国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	巡視巡回工 1 式 舗装補修工 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 9 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 9 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

道路維持【令和7年度】
巡視・巡回工
1. 道路巡回工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)追加：道路巡回(2)、道路巡回(3)【夜間】
2)削除：道路巡回
舗装工
2. 切削オーバーレイ工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：切削オーバーレイ【夜間】、運搬殻(路面切削)(1)【夜間】、運搬殻(路面切削)(2)仮置～処分場
2)追加：切削オーバーレイ(2)【夜間】
3. アスファルト舗装補修工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：殻運搬、殻処分
2)新規追加：パッチング(3)～(4)、パッチング(5)【夜間】、パッチング(6)【夜間】、殻運搬(2)【夜間】仮置、殻運搬(3)積込
3)削除：パッチング(1)～(2)
区画線工
4. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(減)：溶融式区画線
2)新規追加：溶融式区画線(2)～(8)
除草工
5. 道路除草工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(減)：道路除草(複合)(1)～(2)、処分費
2)新規追加：道路除草(複合)(3)、処分費(2)
応急処理工
6. 応急処理作業工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：応急作業(A)～2、応急作業(B)～2
2)削除：応急作業(A)、応急作業(B)、応急作業(C)
仮設工
7. 交通管理工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：交通誘導警備員(1)～(2)
2)数量(減)：交通誘導警備員(3)～(4)
共通仮設費
8. 技術管理費
施工合理化調査、施工状況モニタリング調査の対象工事のため、要する費用を追加する。
1)新規追加：施工調査費（施工合理化調査：欠損部補修工、施工状況モニタリング調査：舗装版クラック補修工）
9. 営繕費
快適トイレを実施したので、以下のとおり変更する。
1)新規追加：快適トイレ
現場管理費
10. 熱中症対策
熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。
【熱中症補正率】 0.36