

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月22日
契約業者	日本工営(株)群馬事務所
契約業者の住所	群馬県高崎市栄町16番11号
業務の名称	R7・R8ハツ場ダム貯水池斜面観測評価業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	一般調査 1式 地下水位観測 1式 孔内傾斜計観測 1式 資料整理 1式 観測計器補修 1式 貯水池斜面分析・評価 1式 貯水位低下制限検討 1式 肌落部対策検討 1式 堤体漏水箇所対策検討 1式 浮石・落石等対策検討 1式
履行期間(自)	令和7年6月24日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	87,505,000 円(税込み)
変更金額	30,734,000 円(税込み)
変更後の契約金額	118,239,000 円(税込み)
変更理由	1. ダム管理第3期移行にともなう地すべり観測及び資料整理回数の精査 2. 経年劣化、不具合により観測に支障をきたすおそれのある観測計器の補修による増 3. 貯水位低下速度を現在の1m/日から2m/日に移行した時の安全率検討による増 4. 堤体漏水箇所部の対策検討による増 5. 管理用道路山側斜面の浮石・落石等について、貯水池に影響を発生させないための対策検討による増 6. 水路部盛土法面の肌落ち箇所について、対策検討による増