

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月22日
契約業者名	株式会社拓和 東京支店
契約業者の住所	東京都足立区千住宮元町13番13号
工事の名称	R 7 鬼怒ダム管内水文観測設備設置工事
工事場所	栃木県塩谷郡塩谷町地先外 5 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. テレメータ観測局装置 (機器) 増工 2. テレメータ観測局装置 (機器) 仕様変更
工期 (自)	令和8年2月10日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥46,200,000
変更金額 (税込)	¥1,188,000
変更後の契約金額 (税込)	¥47,388,000
変更理由	1. 現地調査の結果、馬坂水位観測所において電源設備の不具合が発覚し、水文観測設備を正常に機能させるには太陽電池設備の更新が不可欠であることから追加する。 2. 現地調査の結果、小穴水位観測所及び湯元水位観測所において機器の仕様変更の必要性が発覚したため、変更する。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	株式会社拓和 東京支店
契約業者の住所	東京都足立区千住宮元町13番13号
工事の名称	R 7 鬼怒ダム管内水文観測設備設置工事
工事場所	栃木県塩谷郡塩谷町地先外 5 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. テレメータ観測局装置 (機器単体費) 仕様変更 2. テレメータ観測局装置設置工、撤去工 追加 3. 避雷設備設置工 減工、接地設置工 変更 4. 配管・配線工、撤去 追加 5. 仮設工 追加 6. 共通仮設費 追加
工期 (自)	令和8年2月10日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥47,388,000
変更金額 (税込)	¥4,697,000
変更後の契約金額 (税込)	¥52,085,000

変更理由

1. 現地調査の結果、大渡橋において防犯上の観点から機器の仕様変更の必要性が発覚したため、監督職員の指示のとおり変更する。
2. 本工事施工期間中にダム貯水位計の不具合が発生し、ダム管理において非常に重要な設備であるため、機器製作期間中に代替機の設置を追加する。また、本工事で発生した撤去品の処分を追加する。
3. 現地調査の結果、本工事にて設置する機器の基準に満足するよう避雷設備及び接地抵抗の器材を変更する。
4. 現地調査の結果、川俣ダムの貯水位計において当初発注で未計上のケーブルがあったため追加する。
5. 現地調査の結果、大渡橋の施工において交通誘導警備員が必要なため追加する。
6. 本工事では快適トイレを設置したため、快適トイレ費用を追加する。