

## (第1回) 契約変更の内容

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日        | 令和8年3月17日                 |
| 契 約 業 者 名            | 株式会社建設技術研究所 東京本社          |
| 契 約 業 者 の 住 所        | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号  |
| 業 務 の 名 称            | R 7 浅間山砂防施設設計業務           |
| 業 務 場 所              | 利根川水系砂防事務所管内              |
| 業 種 区 分              | 土木関係建設コンサルタント業務           |
| 業務概要（変更した内容について記述する） | 変更なし                      |
| 履 行 期 間 （ 自 ）        | 令和8年3月7日                  |
| 履 行 期 間 （ 至 ）        | 令和8年9月30日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額      | 29,909,000 円（税込）          |
| 変 更 金 額 （ 増 ）        | 1,078,000 円（税込）           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額      | 30,987,000 円（税込）          |
| 変 更 理 由              | 令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日        | 令和8年9月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名            | 株式会社建設技術研究所 東京本社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所        | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 務 の 名 称            | R 7 浅間山砂防施設設計業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 場 所              | 利根川水系砂防事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 業 種 区 分              | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業務概要（変更した内容について記述する） | 1. 関係機関協議資料作成の追加<br>2. 砂防堰堤図面修正の追加<br>3. 水道施設移設設計の追加<br>4. 通信ケーブル移設設計の追加<br>5. 履行期間の延伸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 （ 自 ）        | 令和8年3月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 （ 至 ）        | 令和8年12月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額      | 30,987,000 円（税込）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額 （ 増 ）        | 16,731,000 円（税込）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額      | 47,718,000 円（税込）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由              | 1. 関係機関協議資料作成の追加<br>蛇堀川第二砂防堰堤及び蛇堀川第三砂防堰堤の管理（工事）用道路について関係機関（県、市）協議資料作成の追加（増）<br><br>2. 砂防堰堤図面修正の追加<br>東泉沢第二砂防堰堤の既往設計図面について、隣接する畑に支障を与えない構造に図面修正及び地蔵川第二砂防堰堤外12基の砂防堰堤の既往詳細設計図面の側壁護岸の図面修正の追加（増）<br><br>3. 水道施設移設設計の追加<br>赤川第一砂防堰堤工事施工に伴い、支障となる既設水道管について、施設設計を行い、各工種別数量計算及び図面作成の追加（増）<br><br>4. 通信ケーブル移設設計の追加<br>赤川第一砂防堰堤工事施工に行い、支障となる通信ケーブルについて、移設設計を行い、各工種別数量計算及び図面作成の追加（増）<br><br>5. 履行期間の延伸<br>履行期間については、上記内容の変更に伴い令和8年12月25日まで延伸する。 |