

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 2 2 3 0 番地
工事の名称	R 7 字都宮国道事務所建築改修その他工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町 5 0 4
工事種別	建築工事 電気設備工事 機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	庁 舎 建築工事 変更一式 電気設備工事 変更一式 機械設備工事 変更一式 災害待機所、交換室、車庫、倉庫 1、無線局舎 電気設備工事 改設一式
工期（自）	令和8年2月21日
工期（至）	令和9年2月5日
変更前の契約金額 （税込）	¥85,800,000
変更金額 （税込）	¥25,300,000
変更後の契約金額 （税込）	¥111,100,000
変更理由	1. 建築工事 1) 建物_庁舎 現地調査の結果、既存内装仕上の劣化が著しいため、内装改修の数量を変更（増）する。 2) 外構_舗装 現地調査の結果、敷地内の通行に支障があるため、舗装を追加する。 3) 外構_樹木 現地調査の結果、換気設備改修における外部足場設置に伴い、樹木伐採を追加する。 2. 電気設備工事 1) 庁 舎 現地調査の結果、内装改修の追加に伴い、照明器具を追加する。 3. 機械設備工事 1) 庁 舎 現地調査の結果、宇都宮国道事務所庁舎には換気設備がなく既存不適格となっていることが判明し本工事の中で施工することが合理的であるため、換気設備改修を追加する。 4. 工 期 工期は、上記増工により 6 7 日間延長し、令和 9 年 2 月 5 日までとする。