

契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月10日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5－2 0－8 CSタワー
業 務 の 名 称	R 7 東京国道管内交通安全対策設計他業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、東京国道管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間、道路標識視覚障がい者誘導用ブロック、階段手摺等の設計等を実施するものである。 平面交差点設計 10箇所 自転車通行空間設計 2.9km（道路延長） 門型標識詳細設計 2基 F型標識詳細設計 3基 視覚障がい者誘導用ブロック詳細設計 0.6km（道路延長） 階段手摺設計 2箇所 交通量調査 1箇所
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年10月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年1月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,903,000円（税込み）
変 更 金 額	0円
変 更 後 の 契 約 金 額	34,903,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 履行期間 現地実査において関係者が多く日程調整に時間を要したこと。また、関係期間との協議に時間を要したため、履行期間を121日延伸し、令和9月1月29日までとする。