

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月11日
契約業者名	株式会社飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	1. 船郷橋 仮設工 交通管理工 鉄筋探査 2. 大和橋 橋梁補修工 仮設工 3. 船石橋歩道橋 応急処理工 4. 大鹿川橋歩道橋 応急処理工
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年2月20日
契約金額	253,000,000 円(税込み)
変更金額	41,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	294,800,000 円(税込み)
変更理由	1. 船郷橋 仮設工 施工における事前調査用の足場が必要となったため増工する。 交通管理工 施工計画の再検討によりさらなる人員が必要となったため増工する。 鉄筋探査 支取替工において鉄筋探査が必要となったため、この工種を追加する。 2. 大和橋 橋梁補修工 狭小な条件での施工であったことから施工計画の見直しを行ったため増工する。 仮設工 足場において防災シート張防護工が必要となったため増工する。 3. 船石橋歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。 4. 大鹿川橋歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	株式会社飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	船郷橋 橋梁補修工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 応急処理工 1 式 船石橋歩道橋 応急処理工 1 式 大鹿川橋歩道橋 橋梁附属物工 1 式 橋梁補修工 1 式 現場塗装工 1 式 舗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設 1 式 宮川橋・宮川橋歩道橋 応急処理工 1 式
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年5月29日
契約金額	294,800,000 円(税込み)
変更金額	43,890,000 円(税込み)
変更後の契約金額	338,690,000 円(税込み)

変更理由

1. 船郷橋

仮設工

当日設置撤去の安全施設、規制展開作業や現地道路形状、沿線市道等の影響で交通誘導警備員の人員が不足している状態であり、交通規制時の交通誘導警備員を1名ずつ増員したため、交通管理工を増工する。

2. 船石橋歩道橋

応急処理工

鋼材の塗装が鉛含有塗料であることが判明したため、処分費を新たに計上する。

3. 大鹿川橋歩道橋

橋梁附属物工

現地踏査の結果、伸縮装置の損傷が進行していたため、伸縮継手工を増工する。

橋梁補修工

現地踏査の結果、横桁の腐食が進行していたため、当て板補修工を増工する。

現場塗装工

当て板補修工が追加で必要となった結果、現場塗装工を増工する。

仮設工

横桁の腐食が見つかった結果、次渇水期に改めて足場の設置・撤去が必要になったため、足場工を増工する。

共通仮設

現場塗装工に鉛等の保護具が必要になったため、増工する。

4. 宮川橋・宮川橋歩道橋

応急処理工

現地踏査の結果、小規模な塗膜剥離が見られたため、小規模塗装を増工する。

5. 工期

上記の増工により、工期を令和8年5月29日までとする。

6. 指定部分

船郷橋について、河川管理者との協議の結果、橋梁附属物工・橋梁補修工・構造物撤去工・応急処理工を指定部分とし、令和8年3月31日までに検査を行う。

(第3回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	船郷橋 応急処理工 1 式
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年5月29日
契約金額	338,690,000 円(税込み)
変更金額	4,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	343,640,000 円(税込み)
変更理由	指定部分の数量清算（増）とする。

契約変更年月日	令和8年5月22日
契約業者名	株式会社飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	船郷橋 足場工 1 式 交通管理工 1 式 共通仮設 1 式 鶴瀬橋側歩道橋 応急処理工 1 式 大鹿川橋歩道橋 足場工 1 式 共通仮設 1 式 宮川橋・宮川橋歩道橋 応急処理工 1 式
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年5月29日
契約金額	343,640,000 円(税込み)
変更金額	43,560,000 円(税込み)
変更後の契約金額	387,200,000 円(税込み)
変更理由	1. 船郷橋 仮設工 足場工、交通管理工について、数量精算（増）とする。 共通仮設費 全国道路施設点検データベース登録費の追加により技術管理費を増工する。 また快適トイレの追加により営繕費を追加する。 2. 鶴瀬橋側歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。 3. 大鹿川橋歩道橋 足場工 足場工について、数量精算（減）とする。 共通仮設費 快適トイレの追加により営繕費を追加する。 4. 宮川橋、宮川橋歩道橋 応急処理工 応急処理工について、数量精算（増）とする。