

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	日本道路株式会社
契約業者の住所	東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア15階
工事の名称	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事
工事場所	山梨県大月市初狩地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	【中初狩地区】 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 道路附属物工 1 式 擁壁工 1 式 カルバート工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【下初狩地区】 舗装工 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年8月18日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	109,010,000 円(税込み)
変更金額	4,840,000 円(税込み)
変更後の契約金額	113,850,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地精査の結果、道路土工の数量を変更（減）する。 2. 舗装工 現地精査の結果、舗装工の数量を変更（増）する。 3. 施工時間の変更 警察協議の結果、施工時間に制約が発生したため下記工種の歩掛変更を行う。 ・排水構造物工 ・縁石工 ・防護柵工 ・標識工 ・区画線工 ・道路附属物工 ・擁壁工 ・カルバート工 ・構造物撤去工 4. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工を増工（増）する。 5. 工期 工期を32日間延伸し、令和8年3月31日までとする。

(第2回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	日本道路株式会社
契約業者の住所	東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア15階
工事の名称	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事
工事場所	山梨県大月市初狩地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 擁壁工 1 式 カルバート工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工期（自）	令和7年8月18日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	113,850,000 円(税込み)
変更金額	26,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	140,800,000 円(税込み)

変更理由

1. 道路土工
現地精査の結果、道路土工について実施数量で精算変更（減）する。
2. 舗装工
現地精査の結果、舗装工について実施数量で精算変更（増）する。
3. 排水構造物工
現地精査の結果、排水構造物工について実施数量で精算変更（減）する。
4. 縁石工
現地精査の結果、縁石工について実施数量で精算変更（減）する。
5. 防護柵工
現地精査の結果、防護柵工について実施数量で精算変更（減）する。
6. 標識工
現地精査の結果、標識工について実施数量で精算変更（減）する。
7. 区画線工
現地精査の結果、区画線工について実施数量で精算変更（増）する。
8. 擁壁工
現地精査の結果、擁壁工について実施数量で精算変更（減）する。
9. カルバート工
現地精査の結果、カルバート工について実施数量で精算変更（減）する。
10. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物撤去工について実施数量で精算変更（減）する。
11. 仮設工
現地精査の結果、仮設工について実施数量で精算変更（増）する。
12. 共通仮設費
上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。
ア) 地質調査費
イ) 埋設物調査
ウ) システム初期費(ICT)
エ) BIM/CIM適用工事に要する費用
オ) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)
カ) 快適トイレ
13. 工期
工期は元設計とおりとする。