

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	協栄エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市中曽根3丁目10番8号
工事の名称	R7甲府河川国道管内交通安全対策工事
工事場所	甲府河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式
工期（自）	令和7年9月23日
工期（至）	令和8年3月27日
契約金額	88,000,000 円(税込み)
変更金額	2,970,000 円(税込み)
変更後の契約金額	90,970,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、舗装工の数量を変更（減）する。 2. 区画線工 現地精査の結果、区画線工の数量を変更（増）する。 3. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を増工（増）する。 4. 工期 工期を28日間延伸し、令和8年3月27日までとする。

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	協栄エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市中曽根 3 丁目 1 0 番 8 号
工事の名称	R 7 甲府河川国道管内交通安全対策工事
工事場所	甲府河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・舗装工 1 式 ・区画線工 1 式 ・防護柵工 1 式 ・標識工 1 式 ・仮設工 1 式 ・共通仮設費 1 式
工期（自）	令和7年9月23日
工期（至）	令和8年3月27日
契約金額	90,970,000 円(税込み)
変更金額	-1,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	89,650,000 円(税込み)

変更理由

1. 舗装工
現地精査の結果、舗装工について実施数量で精算変更（増）する。
2. 区画線工
現地精査の結果、区画線工について実施数量で精算変更（減）する。
3. 防護柵工
現地精査の結果、防護柵工について実施数量で精算変更（増）する。
4. 標識工
現地精査の結果、標識工について実施数量で精算変更（減）する。
5. 仮設工
現地精査の結果、仮設工について実施数量で精算変更（減）する。
6. 共通仮設費
上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。
ア) 快適トイレ
イ) 防護柵の出来形管理のための非破壊試験
7. 工期
工期は元設計とおりとする。