

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	株式会社 飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511
工事の名称	R 7 国道 2 0 号四方津地区歩道整備工事
工事場所	山梨県上野原市四方津地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	道路土工 1 式 舗装工 1 式 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年6月2日
工期（至）	令和8年6月30日
契約金額	127,050,000 円(税込み)
変更金額	84,040,000 円(税込み)
変更後の契約金額	211,090,000 円(税込み)

変更理由

1. 道路土工
現地精査の結果、道路土工の数量を変更（増）する。
 2. 舗装工
現地精査の結果、舗装工の数量を変更（増）する。
 3. 排水構造物工
現地精査の結果、排水構造物工の数量を変更（増）する。
 4. 縁石工
現地精査の結果、縁石工の数量を変更（増）する。
 5. 防護柵工
現地精査の結果、防護柵工の数量を変更（増）する。
 6. 標識工
現地精査の結果、標識工の数量を変更（増）する。
 7. 区画線工
現地精査の結果、区画線工の数量を変更（増）する。
 8. 道路附属物工
現地精査の結果、道路附属物工の数量を変更（増）する。
 9. 擁壁工
現地精査の結果、擁壁工の数量を変更（減）する。
 10. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物撤去工の数量を変更（増）する。
 11. 仮設工
警察協議の結果、交通管理工を増工（増）する。
 12. 共通仮設費
上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。
- ア) 借地料
イ) 諸経費動向調査
-
13. 工期
工期を92日間延伸し、令和8年6月30日までとする。