

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	地成建設株式会社
契約業者の住所	静岡県富士宮市長貫 6 7 5 番地の 2
工事の名称	R 7 富士川右岸木島防災ステーション整備工事
工事場所	静岡県富士市木島地先
工事種別	一般土木
工事概要	・河川土工 1 式 ・根固め工 1 式 ・備蓄資材整備工 1 式 ・仮設工 1 式
工期（自）	令和7年10月29日
工期（至）	令和8年3月20日
契約金額	55,550,000 円(税込み)
変更金額	4,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,730,000 円(税込み)
変更理由	1. 根固め工 根固めブロックの配置計画を見直し、根固めブロックの製作個数および運搬先について変更が生じたため、根固めブロック工について減工とする。 2. 仮設工 1) 現地調査の結果、根固めブロック運搬のために整備が必要となったため、木島防災ステーション整備工、長貫備蓄ヤード整備工、岩本備蓄ヤード整備工を追加する。 2) 関係機関との協議及び上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 3. 共通仮設費 長貫備蓄ヤードでの敷鉄板設置撤去に伴い、仮設材運搬費を計上する。 4. 工期 工期は、仮設工の増工に伴い 20 日延長し、令和 8 年 3 月 20 日までとする。