

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年9月18日
契約業者	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R7国道4号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
業務場所	自)埼玉県八潮市八條地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・道路詳細修正設計 一式 ・道路構造規格整理資料作成 一式 ・横断水路設計 一式 ・歩道部修正設計 一式 ・平面交差点詳細設計 一式 ・調整池詳細設計 一式 ・標識移設設計 一式 ・照明移設設計 一式 ・信号移設設計 一式 ・プレキャストL型割付一般図作成 一式 ・土留め工詳細設計 一式 ・BIM/CIM活用 一式
履行期間(自)	令和8年1月7日
履行期間(至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額	56,980,000 円(税込み)
変更金額	+6,435,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,415,000 円(税込み)

変更理由	1. 道路詳細修正設計の増工 令和7年6月供用区間において、沿道自治体要望および地元要望への対応に伴う追加設計が必要となったため、道路詳細修正設計を増工する。 2. 道路構造規格整理資料作成の追加 道路構造規格の適用条件や設計内容を整理した資料が必要となったため、道路構造規格整理資料作成を追加する。 3. 越谷総合公園川藤線歩道部修正設計の追加 令和7年6月供用区間と交差する越谷総合公園川藤線において歩道部の形状を見直す必要が生じたため、越谷総合公園川藤線歩道部修正設計を追加する。 4. 横断水路設計の追加 八潮地区の横断水路3箇所において、工事状況に即した設計が必要となったため、横断水路設計の修正を追加する。 5. 平面交差点詳細設計の増工 沿道自治体との協議の結果、柿木町(北)交差点において交差点形状の比較検討及び設計協議が必要となったため、平面交差点詳細設計を増工する。 6. 仮設調整池詳細設計の増工 E、F調整池において、関係機関協議及び施工計画の検討により、仮設調整池の構造及び配置計画について詳細な検討が必要となったため、仮設調整池詳細設計を増工する。 7. 調整池配置検討の追加 完成形調整池について、現況から仮設及び完成形までの施工ステップを考慮した配置計画の検討が必要となったため、調整池配置検討を追加する。 8. 標識移設設計の追加 沿道自治体との協議の結果、柿木町(北)交差点の詳細設計に伴い、標識の移設が必要になったため、標識移設設計を追加する。 9. 照明移設設計の追加 沿道自治体との協議の結果、柿木町(北)交差点の詳細設計に伴い、照明の移設が必要になったため、照明移設設計を追加する。 10. 信号移設設計の追加 沿道自治体との協議の結果、柿木町(北)交差点の詳細設計に伴い、信号の移設が必要になったため、信号移設設計を追加する。 11. プレキャストL型擁壁割付一般図作成の追加 沿道自治体との協議の結果、越谷総合公園川藤線歩道部・浦和野田線においてプレキャストL型擁壁の設計にあたり、プレキャストL型擁壁割付一般図作成を追加する。 12. 土留め工詳細設計の追加 中川本線橋A2橋台において工事状況に即した仮設土留め工の修正が必要となったため、土留め工詳細設計を追加する。 13. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第31条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 14. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を令和8年12月18日まで延期する。
-------------	--