

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業総括本部
契約業者の住所	東京都大東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7群馬県内道路計画検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道18号安中松井田地域及び一般国道50号前橋地域等において、計画段階評価を通じた対応方針の検討を行うとともに、県内の道路交通状況の整理を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年6月26日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	46,992,000 円(税込み)
変更金額	13,695,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,687,000 円(税込み)
変更理由	1. 整備計画検討(一般国道18号安中松井田地域) 安中松井田地域において検討を踏まえた結果、道路予備設計(A)を追加、道路予備修正設計(A)及び平面交差点予備設計を増工する。 2. 整備方針検討(一般国道50号前橋地域) 整備方針検討において国道50号他周辺道路において検討を踏まえた結果、平面交差点予備設計を増工、計画段階評価資料作成、交通量推計、施工ステップ検討を追加する。 3. 勉強会資料作成(十石道路) 勉強会資料作成に伴い、現地の地形・地質に関するリスク把握及び自然環境に関する検討が必要となったことから追加する。 4. 今後の管内道路事業の検討 事業展開の検討を行った結果、交通量推計を追加する。 5. 局所渋滞対策 国道50号を対象に渋滞箇所の抽出と渋滞要因分析を行う必要があるため、局所渋滞対策、交通量推計を追加する。 6. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を59日間延伸し、令和8年5月29日までとする。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月28日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業総括本部
契約業者の住所	東京都大東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7群馬県内道路計画検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道18号安中松井田地域及び一般国道50号前橋地域等において、計画段階評価を通じた対応方針の検討を行うとともに、県内の道路交通状況の整理を行うものとする。
履行期間（自）	令和7年6月26日
履行期間（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	60,687,000 円（税込み）
変更金額	9,735,000 円（税込み）
変更後の契約金額	70,422,000 円（税込み）
変更理由	1. 整備計画検討（一般国道18号安中松井田地域） 関係機関との協議資料作成、事業化スケジュールの検討を追加増工する。 2. 整備計画検討（一般国道50号前橋地域） 群馬県による本地域の基本設計成果をもとに確認事項等を整理し、関係機関へ確認するための資料作成を追加増工する。 また、周辺道路の整備もふまえた施工ステップ検討について追加増工する。 3. 整備計画検討（一般国道17号前橋渋川地域） 4車線化整備必要性整理・検討、関係機関協議資料の作成および事業化スケジュールの検討を追加増工する。 4. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を124日間延伸し、令和8年9月30日までとする。