

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿 6 - 2 2 - 1
業 務 の 名 称	R 7 北浦釜谷地先無堤部暫定対策設計外業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	無堤部暫定対策設計 (潮来市釜谷地先) 一式 堤防修正設計 (阿見町青宿地先) 一式 履行期間 7 7 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 無堤部暫定対策設計 (潮来市釜谷地先) 未整備区間の整備案の増加 2. 堤防修正設計 (阿見町青宿地先) 武器学校と調整した結果、吐口工の図面作成及び数量計算が必要となつたため、業務内容を見直し、変更 (減) する。 3. 履行期間 土地利用者や関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を 7 7 日延長し、令和 8 年 1 2 月 1 6 日までとする。