

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7国道20号施工計画検討業務
業務場所	・国道20号 自)茅野市宮川地先 至)岡谷市長地地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	下諏訪岡谷バイパスについて、現況及び関係機関協議等を踏まえ、以下の設計を行う。 ・2号橋仮橋仮設工設計 ・下汐水路切り回し設計 ・町道福沢沢線修正設計
履行期間(自)	令和8年4月21日
履行期間(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	46,431,000 円(税込み)
変更金額	3,971,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	50,402,000 円(税込み)
変更理由	国道20号下諏訪岡谷バイパスにおいて、工事実施にあたり設計照査した結果、現況を踏まえ、設計の見直しを行う必要が生じたため。

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年9月30日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7国道20号施工計画検討業務
業務場所	・国道20号 自)茅野市宮川地先 至)岡谷市長地地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて、都市計画変更手続き及びオープンハウス開催に向けた資料作成を行うものとする。 また、諏訪バイパス及び下諏訪岡谷バイパスの事業推進にあたり必要な関係機関等との協議資料作成を行うものとする。 ・計画準備 一式 ・アクセス構造検討 一式 ・都市計画変更手続き 一式 ・地元説明会資料作成・運営補助 一式 ・道路予備修正設計(B) 一式 ・諏訪バイパス水文環境技術及び設計施工検討委員会資料作成・運営補助 一式 ・オープンハウス資料作成・運営補助 一式 ・関係機関協議資料作成 一式
履行期間(自)	令和8年4月21日
履行期間(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	50,402,000 円(税込み)
変更金額	8,250,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	58,652,000 円(税込み)
変更理由	1. 下諏訪岡谷バイパス関連修正設計(追加) 国道20号下諏訪岡谷バイパスにおいて、工事実施にあたり設計照査した結果、現況を踏まえ、設計の見直しを行う必要が生じたため、以下を追加する。 ・2号橋関連詳細修正設計 ・上汐ゲート設計 ・土砂置き場関連予備検討 2. 事業認定資料作成補助(追加) 下諏訪岡谷バイパス事業認定手続きに向け、資料作成補助を追加する。 3. 地元説明会運営補助(減工) 諏訪バイパス都市計画変更手続きにあたり事前調整を行っている道路構造形式について、調整が難航しており、工期内での地元説明会の開催が困難なため減工する。 4. オープンハウス資料作成・運営補助(減工) 諏訪バイパスオープンハウス開催にあたり、関係機関調整に時間を要しており、工期内での開催が困難なため減工する。 5. 履行期間 履行期間を3日間延長し、令和8年12月28日迄とする。