

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	名古屋電機工業（株）東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小舟町 1 2 番 6 号
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 長野国道管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路情報表示設備（機器）SFPモジュールの追加 一式 ・VPNルータの増工 一式 ・システムインテグレーションの増工 一式 ・路車間通信装置設置の増工 一式 ・処分費の増工 一式 ・精算変更
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 4 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

SFPモジュール（中距離型・短距離型）を追加する。

現地調査の結果、光ケーブル敷設からVPNルータを使用した伝送方法へ

変更となったため、VPNルータ設置を増工とする。

現地調査の結果、ネットワーク機器でシステムインテグレーションが必要となったため

システムインテグレーションを追加する。

道路情報表示板の更新に伴い、路車間通信装置の設置及び調整が必要となったため

路車間通信装置設置工を増工する。

道路情報表示設備の撤去に伴い、撤去後の情報板の処分のため、処分費を追加する。

数量精査に伴い、精算変更を行うものとする。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	名古屋電機工業（株）東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小舟町 1 2 番 6 号
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 長野国道管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路情報主制御装置（中部横断用）改造の増工 一式 ・既設支柱（日原、屋代、高浜、犬飼新田）変更の増工 一式 ・仮設工（夜間交通誘導員）の増工 一式
工 期 （自）	令和 7 年 8 月 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 0 , 6 8 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 8 9 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事概要の内容どおり