

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月22日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 路側センサ検知情報活用検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「自動運転検討」 2. 「共通（調査・計画業務）」 3. 「打合せ等」 を追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年6月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	139,997,000 円（税込）
変 更 金 額	83,886,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	223,883,000 円（税込）
変 更 理 由	○業務内容 1. 自動運転検討 ・路側センサのデータ検証に必要なサンプリング数を補完するため、自動運転検討を追加する。 2. 共通（調査・計画業務） ・自動運転検討の追加に伴い、中間打合せの回数を追加する。 3. 打合せ等 ・自動運転検討の追加に伴い、路側センサ調達のため必要な実証実験機器を追加する。 ○工期 4. 履行期間 ・当初のとおりとし、変更しない。

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月4日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 路側センサ検知情報活用検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「路側センサ検知情報活用検討」 2. 「自動運転検討」 3. 「直接経費」 を追加 ○工期 4. 「工期」 を延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	223, 883, 000 円 (税込)
変 更 金 額	3, 003, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	226, 886, 000 円 (税込)
変 更 理 由	○業務内容 1. 路側センサ検知情報活用検討 ・実験に協力する関係企業との協議の結果、計画策定及び実施方法の見直しに伴い実証実験の準備を変更する。 ・関係者調整会議等の会議回数変更に伴い、関係者調整会議等の補助を変更する。 2. 自動運転検討 ・実証実験において、情報提供に関する評価を補完するための自動運転車両の自動走行中の手動介入発生状況の分析を行うため、物標検知・情報生成・情報提供に関する検証を変更する。 3. 直接経費 ・路側センサ検知情報活用検討業務において、実験に協力する関係企業と協議の結果、実証実験結果とりまとめに必要な自動車プローブデータを減工する。 ・実証実験機器について、申請費用として道路使用許可に係る費用等を計上する。 ○工期 4. 履行期間 ・令和8年3月23日から令和8年3月31日まで8日間延伸する。