

## (第 1 回) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和8年3月16日                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                       | R 7 利根川上流部治水機能増強検討調査業務河川財団・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 1 番 9 号                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                       | R 7 利根川上流部治水機能増強検討調査業務                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 場 所                         | 関東地方整備局管内                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント                                                                                                                                                                                                                        |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 変更内容<br>1. 治水対策の総合的な評価 の変更<br>2. 関係機関協議資料作成 の削除                                                                                                                                                                                      |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和7年8月22日                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 40,920,000 円 (税込)                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額                         | 0 円 (税込)                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 40,920,000 円 (税込)                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由                         | <p>1. 治水対策の総合的な評価<br/>治水対策 (案) における技術的な検討について、レポートとして追加でとりまとめる必要が生じたため、本項目を変更 (増) する。</p> <p>2. 関係機関協議資料作成<br/>計画段階評価に向けた関係機関協議資料 (案) を作成する必要がなくなったため、本項目を削除する。</p> <p>3. 履行期間<br/>履行期間について、上記の増工に伴い令和 8 年 3 月 3 1 日まで延伸するものとする。</p> |