

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月29日
契約業者名	世紀東急工業（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R7国道4号東埼玉道路環境整備他その2工事
工事場所	自）埼玉県八潮市八条 至）埼玉県春日部市下柳
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工（指定部分） 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線区 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工（指定部分） 1式 仮設工 1式

変 更 理 由

1. 道路土工(指定部分)

詳細設計の引き渡し及び数量精査の結果、路体盛土工の施工内容及び数量に変更があったため、掘削工(ICT)、路体盛土工(ICT)を減工し、法面整形工(ICT)を追加する。

2. 道路土工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、掘削工(ICT)を追加する。

3. 地盤改良工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、路床安定処理工を追加する。

4. 舗装工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、アスファルト舗装工、アスファルト舗装工(巻込部)、薄層カラーを追加する。

5. 縁石工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、縁石工を追加する。

6. 防護柵工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、防止柵工を追加する。

7. 区画線工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、区画線工を追加する。

8. 道路付属施設工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、道路付属物を追加する。

9. 構造物撤去工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、防護柵撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。

10. 仮設工(指定部分)

数量精査の結果、交通管理工を増工する。
また、詳細設計の引き渡しの結果、路体盛土工の施工内容に変更があったため、土留・仮締切工、仮水路工を追加する。

11. 仮設工

関係機関との協議の結果、草加東高校交差点右折レーン改良を追加する必要があるため、交通管理工を増工する。

12. 共通仮設費

監督職員との協議の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT) の追加、また、関係機関との協議の結果、動態観測 (指定部分) を追加する必要があるため、技術管理費を増工する。

13. 工期

工期は、元設計とおりとする。