

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月20日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業 務 の 名 称	R7新大宮上尾道路外施工計画検討他業務
業 務 場 所	東京都練馬区北町～埼玉県さいたま市西区宮前町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・基準点測量 4基準点測量を新規追加する。 ・地形測量 地上レーザ測量を新規追加する。
履 行 期 間 (自)	令和7年11月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	89,991,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 11,022,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	101,013,000円(税込み)
変 更 理 由	新大宮バイパス(暫定二車線供用区間)において、道路詳細設計、交差点詳細設計の実施にあたり、地上レーザ測量および基準点測量が必要となったため新規追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸7-6-4
業 務 の 名 称	R7新大宮上尾道路外施工計画検討他業務
業 務 場 所	東京都練馬区北町地先から埼玉県さいたま市西区宮前町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	標識設計 ・標識版レイアウト検討の増工 ・標識柱設計の増工 北町IC設計 ・平面交差点計画検討(暫定系)の増工 ・警視庁協議及び資料作成(交差点容量を含む)の増工 BIM/CIMモデル ・BIM/CIMモデルの作成を増工 地上レーザー測量 ・地上レーザー測量の数量精査(減)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1, 0 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 1 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 4, 1 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. P92LRのケーソン工事を施工する際に国道16号上り線の切回しを行うため、必要となる道路標識等設計の実施にあたり、標識レイアウト検討及び標識柱設計を増工する。 2. 新大宮バイパスの4車線化に向けた設計の実施にあたり、警察協議に向けた平面交差点計画検討(暫定系)、警視庁協議及び資料作成(交差点容量を含む)を増工する。 3. 特記仕様書の第25条に記載のあるBIM/CIM適用業務について、当初発注では計上していないため、設計変更を行うものとし、北町ICの施工ステップをBIM/CIMモデルで作成を増工する。 4. 現地踏査の結果、地上レーザー測量について、数量精査(減)とする。 5. 工期 上記の変更により、工期を79日間延長し、令和8年12月18日までとする。