

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 復建技術コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内神田二丁目 1 6 番 9 号
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号本庄道路 1 期詳細修正設計他 (その 1) 業務
業 務 場 所	自) 埼玉県本庄市沼和田地先 至) 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○軟弱地盤技術解析 ・盛土の安定性を検討する必要があるため、軟弱地盤技術解析を追加する。 ○道路詳細修正設計 ・過年度の設計成果と協議内容の整合を図るため、道路詳細修正設計 (完成 4 車線) を追加する。 ○道路付属施設設計 ・設計照査の結果、道路標識設計を減工する。 ・設計照査の結果、設置位置及び構造検討の必要があるため、遮音壁設置設計を追加する。 ・幹線パイプラインの漏水に伴う補修について、関係機関協議の結果、修正設計が必要となったため、幹線パイプライン補修設計を追加する。 ○補強土壁地盤改良工設計 ・地質調査の結果、地盤改良の修正設計の必要があるため、補強土壁地盤改良工設計を追加する。 ○電線共同溝修正設計 ・設計照査の結果、電線共同溝と横断管渠が干渉することが判明したため、電線共同溝修正設計を追加する。 ○工期延伸 ・上記の変更により、工期末を令和 8 年 1 0 月 3 0 日から令和 8 年 1 2 月 2 1 日に変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 5 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 9 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1．軟弱地盤技術解析 1) 盛土の安定性を検討する必要があるため、軟弱地盤技術解析を追加する。 2．道路詳細修正設計 1) 過年度の設計成果と協議内容の整合を図るため、道路詳細修正設計（完成4車線）を追加する。 3．道路付属施設設計 1) 設計照査の結果、道路標識設計を減工する。 2) 設計照査の結果、設置位置及び構造検討の必要があるため、遮音壁設置設計を追加する。 3) 幹線パイプラインの漏水に伴う補修について、関係機関協議の結果、修正設計が必要となったため、幹線パイプライン補修設計を追加する。 4．補強土壁地盤改良工設計 1) 地質調査の結果、地盤改良の修正設計の必要があるため、補強土壁地盤改良工設計を追加する。 5．電線共同溝修正設計 1) 設計照査の結果、電線共同溝と横断管渠が干渉することが判明したため、電線共同溝修正設計を追加する。 6．工 期 1) 工期については、令和8年12月21日までとする。
----------------	--