（第4回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年１０月２９日
契約業者名	（株）加賀田組　東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区中里町２９－３
工事の名称	Ｒ４国道３５７号浦安地区道路改良工事
工事場所	自）千葉県浦安市弁天４丁目　自）千葉県浦安市美浜４丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路改良工 　道路土工 　　残土処理工　　２，９６０ｍ３ 　構造物撤去工 　　運搬処理工 　　殻運搬（１）、殻処分（１）　８０２ｍ３ 　　殻運搬（３）、殻処分（３）　１８３ｍ３ 　仮設工 　　ヤード整備工　　１式 　技術管理費　　１式
工期（自）	令和　５年　４月２８日
工期（至）	令和　６年１０月３１日
変更前の契約金額	５００，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１１，７２０，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 現地精査の結果、残土処理工については、数量精査（増）する。 ２．構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工について、数量精査（増）する。 ３．仮設工 現地調査の結果、当工事の施工ヤード内の排水処理のため、ヤード整備工を追加 する。 ４．共通仮設費 受注者との協議の結果、技術管理費を増工する。