［標準様式例４－２］

（ 第１回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月6日
契約業者名	（株）コウノ
契約業者の住所	茨城県水戸市酒門町３２９４番地の１３
業務の名称	Ｒ５久慈川緊急管内用地調査等業務
業務場所	茨城県常陸太田市堅磐町から同県大子町大字下野宮地先
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要	１．履行期間延長
履行期間（自）	令和6年7月27日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	13,508,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	13,508,000円(税込)
変更理由	１．履行期間 業務履行箇所において、権利者調査及び公図調査を実施した結果、相続人輻輳、公図混乱が生じていることが判明し、戸籍書類の収集、公図混乱の解析に不測の日数を要することとなった。 以上の状況から、履行期限を１０７日間延長し、令和７年２月２８日まで延長するものとする。

［標準様式例４－２］

（ 第２回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月20日
契約業者名	（株）コウノ
契約業者の住所	茨城県水戸市酒門町３２９４番地の１３
業務の名称	Ｒ５久慈川緊急管内用地調査等業務
業務場所	茨城県常陸太田市堅磐町から同県大子町大字下野宮地先
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要	１．履行期間延長
履行期間（自）	令和6年7月27日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	13,508,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	13,508,000円(税込)
変更理由	１．履行期間 業務履行箇所において、権利者調査を実施した結果、相続人輻輳が生じていることが判明し、戸籍書類の収集に不測の日数を要することとなった。 以上の状況から、履行期限を３１日間延長し、令和７年３月３１日まで延長するものとする。

［標準様式例４－２］

（ 第３回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	（株）コウノ
契約業者の住所	茨城県水戸市酒門町３２９４番地の１３
業務の名称	Ｒ５久慈川緊急管内用地調査等業務
業務場所	茨城県常陸太田市堅磐町から同県大子町大字下野宮地先
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要	用地測量業務及び用地調査等業務（増）
履行期間（自）	令和6年7月27日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	13,508,000円(税込)
変更金額	+4,906,000円(税込)
変更後の契約金額	18,414,000円(税込)
変更理由	１．用地測量業務及び用地調査等業務 本業務実施の結果、用地測量業務及び用地調査等業務の各種作業項目において、業務数量に増工が生じたため、今回変更（増）を行うものである。