（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１７日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	吾妻郡嬬恋村大字三原８７５
工事の名称	Ｒ７嬬恋緊急道路防災対策出張所構内整備工事
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【１】．取りこわし １）既存施設 イ．庁舎基礎　　変更一式 ツ．既存山留め　　変更一式
工期（自）	令和　７年　６月２７日
工期（至）	令和　７年１２月２３日
変更前の契約金額	７２，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７５，３５０，０００円（税込み）
変更理由	＜変更内容＞ 【１】取りこわし １）既存施設 イ．庁舎基礎 ・現地精査の結果、建設発生土運搬・仮置きを見直したため、変更（減）する。 ・現地精査の結果、山留にかかる親杭の打設本数を見直したため、変更（減）する。 ツ．既存山留 ・現地精査の結果、既存山留杭の本数に相違があったため、引き抜き本数を変更（増）する。 【４】その他 ・行政庁との協議の結果、周辺建築物等の追加調査が必要となったため、変更（増）する。 ・現地精査の結果、交通誘導警備員が不要となったため、変更（減）する。 【５】工期は元設計とおりとする。