（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	中央コンサルタンツ（株）東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号
業務の名称	Ｒ７Ｄ相武国道事務所管内電線共同溝設計他業務
業務場所	自）東京都八王子市大谷町　至）東京都八王子市宇津木町　外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・電線共同溝予備設計（大谷地区）　１式 ・照明灯の地中化検討　１式 ・仮連系管設計　１式 ・換気口仮設修正設計　１式 ・歩道拡幅設計　１式
履行期間（自）	令和　８年　１月３０日
履行期間（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	１５，９７２，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，６３５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４，６０７，０００円（税込み）
変更理由	１．電線共同溝予備設計 現地精査の結果、電線共同溝予備設計を数量精査（減）とする。 ２．照明灯の地中化検討 現地調査の結果、照明灯の地中化検討を数量精査（減）とする。 ３．仮連系管設計 現地調査の結果、占用企業の仮連係管が必要になったため、仮連係管設計を追加する。 ４．換気口仮設修正設計 現地調査の結果、仮設計画の見直しが必要になったことにより、換気口仮設修正設計を追加する。 ５．歩道拡幅設計 占用企業との協議の結果、歩道拡幅を施工する必要が生じたことにより、歩道拡幅設計を追加する。 ６．BIM/CIM 活用 特記仕様書に基づき、BIM/CIM 活用を追加する。 ７．履行期間 上記理由により、１４９日延長し令和９年２月２６日までとする。