（第２回、最終）契　約　変　更　の　内　容

変更契約年月日	令和　８年　９月　２９日
契約業者名	株式会社山口設計
契約業者の住所	福島県会津若松市堤町１１番９号
業務の名称	旧動物医薬品検査所（２５）構内整備設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	旧動物医薬品検査所 ・建築分野に関する設計業務　変更一式
履行期間（自）	令和　７年１２月２７日
履行期間（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１３，４２０，０００　円（税込み）
変更金額	１,０４５,０００　円（税込み）
変更後の契約金額	１４,４６５,０００　円（税込み）
変更理由	１．旧動物医薬品検査所（取りこわし） ・現地調査の結果、追加で現地調査報告書の作成が必要となったため、追加現地調査報告書の作成を追加する。 ２．履行期間は、追加現地調査報告書の作成の追加により３０日間延長し、令和８年１０月３０日までとする。

（第１回、最終）契　約　変　更　の　内　容

変更契約年月日	令和　８年　６月　２９日
契約業者名	株式会社山口設計
契約業者の住所	福島県会津若松市堤町１１番９号
業務の名称	旧動物医薬品検査所（２５）構内整備設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	旧動物医薬品検査所 ・建築分野に関する設計業務　変更一式
履行期間（自）	令和　７年１２月２７日
履行期間（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１３，２００，０００　円（税込み）
変更金額	２２０,０００　円（税込み）
変更後の契約金額	１３,４２０,０００　円（税込み）
変更理由	１．旧動物医薬品検査所（取りこわし） ・管理官署との協議の結果、汚染土壌の除去が必要となったため、各種申請書類の作成を追加する。 ２．履行期間は、汚染土壌の除去方法の検討、東京都との協議、各種申請書類の作成の追加により９２日間延長し、令和８年９月３０日までとする。