［標準様式例７－２］

（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月28日
契約業者名	株式会社建設技術研究所　東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号
業務の名称	Ｒ７関東管内通信鉄塔耐震診断その４業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．地質調査（解析）業務　増工 ２．鉄塔設計（鉄塔耐震断）　増工 ３．履行期限は、令和９年３月31日までとする（工期延伸）
履行期間（自）	令和8年4月10日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	96,789,000 円（税込）
変更金額	31,196,000 円（税込）
変更後の契約金額	127,985,000 円（税込）
変更理由	１．地質調査（解析）業務 補強対策の立案検討にあたり、液状化検討が必要となることから地質調査（解析）業務を増工する。 ２．鉄塔設計（鉄塔耐震診断） 南山無線中継所、小田原出張所について、鉄塔の健全性の確認が必要となることから鉄塔設計（鉄塔耐震断）を増工する。 ３．履行期間について 地質調査（解析）業務を増工することから工期は令和９年３月31日までとする。