（第1回）契約変更の内容

契約年月日	令和8年9月28日	
契約業者名	(株)建設技術研究所	
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号	
業務の名称	R7下館管内防災施設設計業務	
業務場所	下館河川事務所管内	
業種区分	□ 測量	■ 土木関係建設コンサルタント業務
	□ 地質調査業務	□ 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 防災施設予備設計（減工） 2. 防災施設予備設計（変更地点）（増工） 3. 地質調査業務（増工） 4. 工期 第1 回変更 ：令和7年2月21日～令和8年12月21日	
履行期間（自）	令和8年2月21日	
履行期間（至）	令和8年12月21日	
変更前契約金額	38,984,000 円（税込み）	
変更金額	13,123,000 円（税込み）	
変更後契約金額	52,107,000 円（税込み）	
変更理由	1. 防災施設予備設計（減工） 当初計上していた防災施設の予備設計について、以下のとおり変更する。 ・予備設計における共通仕様書第2303 条第2 項に規定されている項目からの削除項目を追加する。（図面作成、施工計画案の検討、考察、照査、パース作成、報告書作成） ・地盤変形における解析断面数を2断面から1断面とする ・地盤液状化における検討対策工法の選定を実施しないものとする。 ・地盤液状化における最適工法の決定を実施しないものとする。 ・既設道路の付け替え・付帯施設検討を実施しないものとする。 ・備蓄資材の配備計画検討における安定計算等による備蓄鋼矢板の規格の検討を行わないものとする。 2. 防災施設予備設計（変更地点）（増工） 当初想定していたMIZBEステーション整備箇所が関係機関との協議により変更となったことから、整備箇所変更後の防災施設の予備設計を追加する。 3. 地質調査業務（増工） 当初想定していたMIZBEステーション整備箇所が関係機関との協議により変更となったことから、防災施設の設計等に必要な資料を得るため、地質調査を行うものとする。（以下の作業を追加する。） ・機械ボーリング ・サウンディング及び原位置試験 ・サンプリング ・室内土質試験 ・足場仮設 ・現場内小運搬 ・調査孔閉塞 ・資料整理とりまとめ 4. 工期 当初想定していたMIZBEステーション整備箇所が関係機関との協議により変更となったことから、設計検討に時間を要するため、以下のとおり工期を延長する。 （当初 ：令和7年2月21日～令和8年9月30日） （第1回変更 ：令和7年2月21日～令和8年12月21日）	